

SZGYF-EFOP-2.1.1-16-5/2018

IKTATÓSZÁM: SMK -

/ 2 0 1 8 .



V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

I. S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S A

Amely létrejött egyrészről

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,
képviseli: Tóth László Norbert igazgató (meghatalmazott),
adószám: 15802107-2-41,
statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01),

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: a „Megrendelő”),

és a(z)

Costruttivo Építőipari és Szolgáltató Kft.

(székhely: 7400 Kaposvár, Liszt F. utca 10/a.,
cégjegyzékszám: 14-09-314327,
adószám: 14342208-2-14,
bankszámlaszám: 10403909-50504854-51571006,
képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető),

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Felek rögzítik, hogy **2017. július 26.** napján vállalkozási szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) a „*Vállalkozási szerződés keretében lakásotthon kialakítása az EFOP-2.1.1-16-2016-00014 jelű pályázat keretében*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen.

Felek megállapítják, hogy a II. pontban kifejtett indokok alapján és meghatározottak szerint a Vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé (továbbiakban I. számú Módosítás)

II. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

II.1. A Vállalkozási szerződés 7.7. pontja az alábbiakat írja elő:

„Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett. Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, akkor a kikötött díjon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el. A pótmunka a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyása alapján, a Megrendelő műszaki ellenőr által elvégzett tételes felmérés alapján kerül elszámolásra, amelynek során szükséges figyelemmel lenni a Kbt. 141. §-ában foglalt szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezésekkel.”

Tárgyi építési beruházás tervezése során az épületek az igényeknek, szabályozási tervnek megfelelően kerültek elhelyezésre. Az építési terület szemrevételezése során enyhe lejtést mutatott a telek vége felé (keleti irányba), ami figyelembevételével készült el a tervdokumentáció, a terveken a terep tapasztalható leejtése az alapozás tekintetében figyelembe vételre került.

Az alap földmunkái során vált megismertté, hogy a terület felső 30 cm-es földtakarása alatt feltöltés található. A feltárt törmelékes föld nem alkalmas a tervezett alapozás elkészítésére, így szükségessé vált annak elszállítása, a teherhordó talaj feltárása és ezzel együtt az alapozási sík mélyebbre süllyesztése.

Az elkészítendő jelentősebb munkák az alábbiak: földmunka, feltöltés, tömörítés, lábazati fal magasítása, lábazati fal szigetelési, vakolási munkái, acél korlát elhelyezése (lábazat magasítása miatt szükséges a terasz egyik oldalán).

Felek megállapítják, hogy a fentiekre tekintettel pótmunka megrendelése szükséges **5.500.458 Ft + Áfa, azaz Ötmillió-ötszázezer-négyszázötvennyolc forint plusz általános forgalmi adó értékben.**

II.2. Felek rögzítik, hogy jelen I. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (2) bekezdésének, figyelemmel az alábbiakra:

- az uniós értékhatárt nem éri el az eredeti szerződés, valamint a jelen I. számú Módosítás eredményeként az ellenérték növekedése sem éri el az uniós értékhatárt, és
- az építési beruházás az eredeti szerződéses érték 15%-át sem haladja meg a jelen I. számú Módosítás szerint az ellenérték növekedése; továbbá
- jelen I. számú Módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

II.3. A II.1. pontban rögzített pótmunkák elvégzését Vállalkozó saját kockázatára megkezdte, hogy az eredeti szerződésben vállalt teljesítési határidőre a kivitelezés megvalósuljon. Megrendelő jelen I. számú Módosítás aláírásával elfogadja a pótmunka szükségességét.

III. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

III.1. Felek megállapodnak abban, hogy a II. pontban részletezett pótmunkára tekintettel a Vállalkozási szerződés 6.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként Vállalkozói díj (a szerződés összértéke) illeti meg, amelynek összege **96.399.843 Ft + ÁFA, azaz Kilencvenhatmillió-háromszázkilencvenkilencezer-nyolcszáznegyvenhárom forint plusz általános forgalmi adó.**

A jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás engedélyköteles, erre tekintettel a fordított ÁFA hatálya alá tartozik.”

III.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozási szerződés 6. fejezete az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„6.18. Az eredeti szerződéses összeg - **90.899.385 Ft + ÁFA, azaz Kilencvenmillió-nyolcszázkilencvenkilencezer-háromszáznolcvanöt forint plusz általános forgalmi adó** - finanszírozása Megrendelő EFOP-2.1.1-16-2016-00014 azonosítószámú, „Ablak a világra – Gyermekotthon kiváltása Somogyban” című projektje keretében történik, ezért a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet is irányadó. A jelen szerződés a támogatási szerződés rendelkezései alapján utófinanszírozású. A támogatás intenzitása 100%.

A pótmunka összege - **5.500.458 Ft + Áfa, azaz Ötmillió-ötszázezer-négyszázötvennyolc forint plusz általános forgalmi adó** – Megrendelő saját költségvetéséből (hazai forrás) kerül finanszírozásra.”

IV. EGYÉB RENDELKEZÉS

IV.1. A Vállalkozási szerződés jelen I. számú Módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.

IV.2. Jelen I. számú Módosítás 4 (négy) darab eredeti példányban készült, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Vállalkozót illeti.

Jelen I. számú Módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták

Kelt: Kaposvár, 2018. február 21. napján.

Kelt: Kaposvár, 2018. február 21. napján.



Tóth László Norbert
igazgató
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Megrendelő


Kovács Ferenc
ügyvezető
Costruttivo Kft.
Vállalkozó

Costruttivo
Építőipari és Szolgáltató Kft.
Cím: 7400 Kaposvár, Liszt F. u. 10/A
Adószám: 14342208-2-14
Tárolószám: 50504854-51571006

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Műszaki ellenőri szakvélemény
2. sz. melléklet: Vállalkozó tételre költségvetése a pótmunka vonatkozásában


Pénzügyi ellenjegyzés: Csics-Nagy Kornélia

Kaposvár, 2018. február 14.

52100/2017/7890

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Mikóla Emese

Kaposvár, 2018. február 14.


Szakmai ellenjegyzés:

Bognár László

Kaposvár, 2018. február 14.