

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, címe: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.; adószáma: 11186748-2-11 pénzforgalmi számlaszáma: Magyar Államkincstár: 10032000-00329905-31005348.; képviselője: Meghatalmazás alapján Németh Péter Gábor a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kirendeltség igazgatója), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a(z) **Bereg Konstruktor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (név) (székhely: 4754 Géberjén, Móricz Zsigmond u. 30/1, adószám: 23973677-2-15, pénzforgalmi számlaszám: 68800109- 11095842-00000000, cg.: 15-09-079482; képviselő: Manner Anikó kivitelezői nyilvántartási azon.: 29A50019.), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között – együtt Felek - az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le **„EFOP-2.1.1.-16-2016-00020 azonosítószámú projekt keretében speciális gyermekotthon építése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság számára, Mátészalka, Képes Géza u. 2. számom”** tárgyában, melynek nyertese a Vállalkozó lett, és mely döntésre tekintettel a felek 2017. 09. 28. napján egymással vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződést) kötöttek.
2. A fenti szerződés jelen szerződésmódosítás megkötésekor hatályban van.
3. Felek rögzítik, hogy a tárgyi alapszerződés módosítása azért szükséges, ugyanis a Vállalkozónál műszaki jellegű akadályoztatás lépett fel az alábbiak szerint:
  - I. az alapeljárás szerint a Vállalkozó feladata lett volna az új gázcsonk kialakítása és az erre való rákötés megvalósítása,
  - II. a teljesítés megkezdése után derült fény arra, hogy az adott ingatlanon már van gázcsonk, a földgáz elosztói engedélyes (Tigáz Zrt.) új gázcsonk kiépítéséhez nem járult hozzá, tehát a már ingatlanon meglévő gázhálózatra kell rácsatlakozni az új épület gázhálózatának.
  - III. az egyeztetések elhúzódtak a Megrendelő és az engedélyes között, mely okán a végleges változatot a Megrendelő csak a vállalkozói teljesítési határidő után tudta meghatározni.

IV. Fentiek okán a Vállalkozó akadályoztatva volt és jelen szerződés megkötésekor is akadályoztatva van.

4. Fentiek alapján a felek az alábbiak szerint módosítják az alapszerződésüket.
5. Felek rögzítik, hogy az alapszerződési műszaki tartalom és az árazott költségvetés a jelen szerződés 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint módosul.
6. Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj a fentiek okán nem változik, ugyanis az elmaradó és az új munkák ellenértéke azonos.
7. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó akadályoztatása okán az alapszerződés IV.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. Szerződő felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. A teljesítés határideje az 1. sz. szerződésmódosítás szerinti akadályoztatás megszűnését követő 21 naptári nap. Az akadályoztatás megszűnése alatt az új gáztervek átadását értik a felek. Felek rögzítik, hogy a teljesítésnek – ide értve e körben az átadás-átvételt is – legkésőbb 2018. december 21. napjáig meg kell történnie, melyet a Vállalkozó kifejezetten tudomásul vesz és vállal. Felek a fentieket kifejezetten arra tekintettel kötik ki, hogy 2018. december 31-ét követően jelentősen szigorúbb műszaki feltételeknek kell az építményeknek megfelelni, így ezen időpontot követően tárgyi építmény – a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő műszaki tartalommal - használatbavételi engedélyt nem kaphat, amely a Támogatási szerződés megkötését is eredményezi. Felek rögzítik, hogy amennyiben a fenti hátrányos jogkövetkezmény bekövetkezne Vállalkozó okán, akkor Vállalkozó köteles az ebből eredő valamennyi hátrányos következményért helyt állni Megrendelő felé.”

8. Felek rögzítik, hogy fentieket a műszaki ellenőr 2018. október 1. napján kelt nyilatkozatában valósnak és okszerűnek tekintette, a műszaki tartalomváltozást jóváhagyta, az egyenértékűséget megállapította, továbbá nyilatkozott, hogy a teljesítési határidő fentiek szerinti meghatározása az akadályoztatással arányos.
9. Felek rögzítik, hogy a tárgyi szerződésmódosítás – annak valamennyi módosító rendelkezése - a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerint minősül jogszerűnek, ugyanis az
  - i. a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, ugyanis tervezőt vett igénybe a feladatok megvalósításának megtervezésére, a közműegyeztetések megtörténtek és csak a teljesítés során derült fény arra, hogy a műszaki tartalom harmadik fél okán az eredeti tartalommal nem valósítható meg,



- II. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen csak egy részfeladat műszaki megoldása változik,
- III. az ellenérték a tárgyi módosítás alapján nem változik.

10. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezési változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.

11. Jelen szerződés a létrejöttével lép hatályba.


Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Nyíregyháza, 2018.10.12.

  
.....  


Megrendelő

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
képviselésében meghatalmazás alapján  
Németh Péter Gábor igazgató

  
.....

Vállalkozó

Bereg Konstruktor  
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
Manner Anikó ügyvezető

Jogi ellenjegyzés:

Nyíregyháza, 2018.10.12.

  
.....

dr. Suták Ildikó

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nyíregyháza, 2018,10.12

  
.....

Hegedűs Sándor

Szakmai ellenjegyzés:

Nyíregyháza, 2018.10.12

  
.....

Madzig István



**BEREG KONSTRUKTOR Kft.**  
4754 Géberjén,  
Móricz Zs. u. 30/1.  
Adószám: 23973677-2-15  
Cégg.sz.: 15-09-079482

