

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

I I . S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S A

Amely létrejött egyrészről

S z o c i á l i s é s G y e r m e k v é d e l m i F ő i g a z g a t ó s á g

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,

képviseli: Tóth László Norbert igazgató,

adószám: 15802107-2-41,

statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01),

mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”),

és a(z)

S Z A B A D I C S K ö z m ű é s M é l y é p í t ő Z r t .

(székhely: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

cégjegyzékszám: 20-10-040239

adószám: 13748429-2-20,

Statisztikai számjel: 13748429-4221-114-20.

Számlavezető bank: MKB Bank

Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-26000907-00003285

telefon: +36 93 541 920

e-mail: info@szabadics.hu,

képviseli: Kovács Tamás Gyula, vezérigazgató),

mint Vállalkozó(a továbbiakban: „Vállalkozó”),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. E L Ő Z M É N Y E K

A Felek rögzítik, hogy **2018. augusztus 28.** napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) a „*Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 jelű pályázat keretében*” tárgyú közbeszerzési eljárás *1. része* eredményeképpen.

A közbeszerzés az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 azonosítószámú, „Mosolyt csalunk az arcokra – Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon” jelű pályázat keretében valósult meg.

Felek **2018. november 30.** napján írták alá a vállalkozási szerződés első számú módosítását.

Az alább kifejtett indokok alapján és meghatározottak szerint a Vállalkozási szerződés további módosítása vált szükségessé (továbbiakban II. számú Módosítás).

II. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak okán:

- 1) A gázszolgáltató az EON visszajelzése alapján 2018. december 14. és 2019. január 2. között a gáz MEO (Minőségellenőrzési Osztály) nem jön ki a rendszer műszaki felülvizsgálatára és nem szerel fel gázórát. Az alapszerződésben a kivitelezési munkák során a műszaki ütemtervben az épületek gázelleátó rendszerének műszaki átadásának kezdete 2018. október 31. napjával volt tervezve. Az első szerződésmódosításban érintett építészeti és műszaki problémák miatt, a gépészeti munkálatoknak sem lehetett nekiállni, ezért a gáz bekötése, kazánok beüzemelése is december második felére tolódott. A MEO legkorábban 2019. január 3.-án tudja megkezdeni a nyomáspróbát és ellenőrizni a gázellátó rendszer kiépítését. Az EON kapacitási korlátai miatt az épületek gázellátó rendszerének ellenőrzése egymást követően történhet minimum 1 munkanapos eltolódásokkal. A gázmérők felszerelése és a kazánok üzembehelyezése, valamint a melegburkolás és komplettírozás megkezdése csak ezután lehetséges.

Jelen II. sz. Módosítás keretében, az 1) pontban foglaltak szerint az akadályoztatás időtartama összesen 45 *(azaz negyvenöt)* naptári nap, mely időtartammal Felek a vállalkozási szerződés teljesítési határidejét meghosszabbítják.

Felek rögzítik, hogy jelen II. számú Módosítás 1.) pontjában foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy Megrendelő a fentebbi körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem látta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint jelen Módosítás keretein belül ellenérték változtatása nem történik.

A jelen módosító okirat, valamint az alátámasztó okiratok alapján megállapítható, hogy a hiányzó feltételek miatti akadályoztatás (harmadik fél általi késedelem) nem volt előre látható a tervezés és előkészítés során, azt Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, amely alapján a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában foglalt feltétel maradéktalanul megvalósul.

A módosítás érdemben nem érinti a szerződés tárgyát, a teljesítés során a Szerződésnek megfelelően kell eljárni azzal, hogy a Felek a befejezési határidőt módosítják, objektív körülmények alapján, amelyre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cb) alpontjában foglalt feltétel maradéktalanul megvalósul.

A módosítás ellenérték növekedéssel nem jár, így a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cc) alpontjában foglalt feltétel maradéktalanul megvalósul.

III. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul – figyelembe véve az I. számú módosításban foglaltakat is -:

Eredeti rendelkezés:

„Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. december 27. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 4 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”

Módosított rendelkezés:

„Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2019. február 10. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 4 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul – figyelembe véve az I. számú módosításban foglaltakat is -:

Eredeti rendelkezés:

„Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2019. január 14. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

Módosított rendelkezés:

„Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2019. február 24. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

IV. EGYÉB RENDELKEZÉS

A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tárgyi szerződésmódosítás a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

Erre figyelemmel Felek rögzítik, hogy jelen II. számú Módosítás az Irányító hatósághoz, illetve a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Osztályához 2017/12/É/07549-1 számon benyújtott, 2. számú szerződés-módosításra irányuló kérelem engedélyezésének dátumával lép hatályba.


A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Irányító Hatóság vagy Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Osztályának engedélyében foglaltak a jelen szerződés-módosításhoz képest további módosításokat tesznek szükségessé, a jelen szerződés-módosítás nem lép hatályba, hanem a Felek a vállalkozási szerződést az engedélyben rögzített feltételeknek megfelelően módosítják. Ebben az esetben a Felek között létrejött szerződés-módosítás az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírások nem egy napra esnek, a hatályba lépés napja az utolsó aláírás napja.

Jelen II. számú Módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselői szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen I. számú Módosítás 6 (hat) darab eredeti példányban készült, amelyből 4 (négy) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Kelt Kecskemét, 2018. 12. 20. napján.

Kelt MABSON, 2018. 12. 20. napján.



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
képviselőként
főigazgatói meghatalmazás útján
Tóth László Norbert kirendeltség igazgató
Megrendelő


SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
képviselőként
Kovács Tamás Gyula
vezérigazgató
Vállalkozó

Mellékletek:

1. sz. melléklet – akadályközlés
2. sz. melléklet – EON levelezés
3. sz. melléklet – műszaki ellenőr nyilatkozat

Dr. Mikola Emese

2018. DEC. 19


Bognár László

2018. DEC. 19


PÉNZÜGYI ELLENJÁRZÁS

