

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

III. SZ Á M Ú M Ó D O S Í T Á S A

Amely létrejött egyrészről

S z o c i á l i s é s G y e r m e k v é d e l m i F ő i g a z g a t ó s á g

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,
képviseli: Tóth László Norbert igazgató,
adószám: 15802107-2-41,
statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01),

mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”),

és a(z)

S Z A B A D I C S K ö z m ű é s M é l y é p í t ő Z r t .

(székhely: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
cégjegyzékszám: 20-10-040239
adószám: 13748429-2-20,
Statisztikai számjel: 13748429-4221-114-20.
Számlavezető bank: MKB Bank
Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-26000907-00003285
telefon: +36 93 541 920
e-mail: info@szabadics.hu,
képviseli: Kovács Tamás Gyula, vezérigazgató),

mint Vállalkozó(a továbbiakban: „Vállalkozó”),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között, a kelezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

A Felek rögzítik, hogy **2018. augusztus 28.** napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) a „*Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 jelű pályázat keretében*” tárgyú közbeszerzési eljárás *I. része* eredményeképpen.

A közbeszerzés az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 azonosítószámú, „Mosolyt csalunk az arcokra – Kiváltás Kéthelyen, Somogyváron, Öreglakon” jelű pályázat keretében valósult meg.

Felek **2018. november 30.** napján írták alá a vállalkozási szerződés első számú módosítását, majd **2018. december 20.** napján a második számú módosítást.

Az alább kifejtett indokok alapján és meghatározottak szerint a Vállalkozási szerződés további módosítása vált szükségessé (továbbiakban 3. számú módosítás).



II. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak okán:

Felek tárgyi módosítás alapjául szolgáló szerződést **első alkalommal 2018. november 30. napján módosították** (1. számú melléklet). A szerződésmódosítás IV. Egyéb rendelkezés fejezete az alábbiakat tartalmazta:

„Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tárgyi szerződésmódosítás a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

Erre figyelemmel Felek rögzítik, hogy jelen I. számú Módosítás az Irányító hatósághoz, illetve a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Osztályához 2017/12/É/07549-1 számon benyújtott szerződés-módosításra irányuló kérelem engedélyezésének dátumával lép hatályba.

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Irányító Hatóság vagy Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Osztályának engedélyében foglaltak a jelen szerződés-módosításhoz képest további módosításokat tesznek szükségessé, a jelen szerződés-módosítás nem lép hatályba, hanem a Felek a vállalkozási szerződést az engedélyben rögzített feltételeknek megfelelően módosítják. Ebben az esetben a Felek között létrejött szerződés-módosítás az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírások nem egy napra esnek, a hatályba lépés napja az utolsó aláírás napja.”

A Miniszterelnökség **Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Osztálya** (továbbiakban: *Ellenőrző Szervezet*) az 1. számú módosítás vonatkozásában **2019. január 17. napján** kiállított szerződésmódosítás utólagos ellenőrzéséről szóló jelentésében (2. számú melléklet) megállapította, hogy az **1. számú módosítás részben jogszerű**. Az Ellenőrző Szervezet a II. 1) pontban rögzített indokot nem tartotta a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerűnek.

Erre figyelemmel az 1. számú módosításban foglalt, hatályba léptető rendelkezés alapján nevezett módosítás nem lép hatályba, a módosítással érintett 14 naptári nappal a teljesítési határidő nem kerül meghosszabbításra.

Az 1. számú módosítás ellenőrzési ideje alatt a szerződés további módosítása vált szükségessé, erre tekintettel Felek a vállalkozási szerződést **második alkalommal 2018. december 20. napján módosították** (3. számú melléklet).

A 2. számú módosításban foglaltak szerint Felek a teljesítési határidőt 45 naptári nappal meghosszabbították, az 1. számú módosításban foglalt teljesítési határidőket alapul véve, melyről Megrendelő **jogszerű minősítéssel rendelkező véleményezést kapott 2019. február 04. napján** (4. számú melléklet).

Tekintettel arra, hogy az 1. számú módosítást érintő változások nem léptek hatályba, ezért Felek – a hatályba léptető rendelkezéseket is figyelembe véve – a fentebb hivatkozott 1. és 2. számú szerződésmódosítás teljesítési határidejét összhangba hozva, az jelen módosításban foglaltak szerint adja meg a teljesítési határidőt.

Felek rögzítik, hogy jelen **3. számú módosításban foglaltak** a korábbi, 1. és 2. számú módosításban foglaltak szerint a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdésének és a Kbt. 141. § (4)

bekezdés c) pontjának megfelel, tárgyi módosítás **kizárólag a teljesítési határidő - Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Osztálya által kiállított jogi véleménynek megfelelő - rendezésére irányul.**

III. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 2. számú módosításában rögzített, 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul – *figyelembe véve az 1. és 2. számú módosításban, valamint a kapcsolódó, Ellenőrző Szervezet által kiállított jelentésekben foglaltakat is -*:

Eredeti rendelkezés (a 2. számú módosításban foglaltak szerint):

„Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2019. február 10. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 4 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”

Módosított rendelkezés:

„Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2019. január 26. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 4 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 2. számú módosításában rögzített 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul – *figyelembe véve az 1. és 2. számú módosításban, valamint a kapcsolódó, Ellenőrző Szervezet által kiállított jelentésekben foglaltakat is -*:

Eredeti rendelkezés (a 2. számú módosításban foglaltak szerint):

„Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2019. február 24. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

Módosított rendelkezés:

„Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2019. február 10. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

IV. EGYÉB RENDELKEZÉS

A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.

Felek egyúttal rögzítik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:156. § (2) bekezdése irányadó a Megrendelő részéről az építési napló határidőben meg nem történt megnyitásából adódó, 14 naptári napos késedelemre, Megrendelő ezen időszakra vonatkozóan késedelmi kötbér igénylésre nem jogosult.

Jelen 3. számú módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen III. számú Módosítás 6 (hat) darab eredeti példányban készült, amelyből 4 (négy) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Kelt WAPSUVA, 2019. 02.13. napján.

Kelt ZALAPUS, 2019. 02.25. napján.



Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
képviseletében
főigazgatói meghatalmazás útján
Tóth László Norbert kirendeltség igazgató
Megrendelő



SZABADICS
KÖZMŰ- ÉS MÉLYÉPÍTŐ ZRT.
képviseletében
Kovács Tamás Gyula
vezérigazgató
Vállalkozó

Melléletek:

1. sz. melléklet – 1. számú szerződésmódosítás
2. sz. melléklet – 1. számú szerződésmódosításhoz kapcsolódó jelentés
3. sz. melléklet – 2. számú szerződésmódosítás
4. sz. melléklet - 2. számú szerződésmódosításhoz kapcsolódó jelentés


Bognár László
2019 FEBR 12


Dr. Mikola Emese
2019 FEBR 12



Júsits-Nagy Kornélia
* PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉS
2019 FEBR 12