

# V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

## I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

### Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,  
képviseli: Fördösné dr. Kardos Erzsébet, igazgatóhelyettes  
(meghatalmazott),  
adószám: 15802107-2-41,  
statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01),  
mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”),

és a(z)

### KG INVEST 2008 Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 9028 Győr, Konini utca 19.  
cégjegyzékszám: 08-09-019485,  
adószám: 14408717-2-08,  
Statisztikai számjel: 14408717-2821-113-08.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -  
között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

### I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Felek rögzítik, hogy **2021. április 12.** napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) a „„*Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltáshoz foglalkoztató építése és szolgáltató központok felújítása az EFOP-2.2.2-17-2017-00012 jelű pályázat keretében 2.*” tárgyában (EKR elnevezés: *Szolgáltató központok beruh. EFOP222\_00012 (1363) tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részének* eredményeképpen.

[Handwritten signatures]

Az alább kifejtett indokok alapján és meghatározottak szerint a Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása vált szükségessé (továbbiakban I. számú Módosítás).

## II. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

II.1. A munkaterület átadására 2021. június 08. napján került sor, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozási szerződés 6.1. pontja alapján – tekintettel arra, hogy a 12 hónap teljesítési határidő nem állt rendelkezésre – ajánlatkérő kérelmet nyújtott be a projekt fizikai befejezési határidejének meghosszabbítására. A meghosszabbításra vonatkozó döntés 2021. május 11-én lépett hatályba.

Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak okán: Vállalkozó **2022.01.26. napján akadályközléssel élt** (1. sz. melléklet) az alábbi indokokra figyelemmel.

II.1.1. A liftakna süllyeszték helyének mélyítésekor kiderült, hogy a leendő felvonó alatti akna déli széle alatt egy befalazott, téglá boltozatú pince van. A generál-, valamint a szakkivitelezővel, továbbá a statikussal konzultálva felmerült a beépítendő személyfelvonó paramétereinek módosításának szükségessége oly módon, hogy a szükséges alapterületű, az alapcélokat kielégítő, más fogadó és tartószerkezetű, valamint geometriájú felvonó létesüljön.

A fentiek miatt új statikai és létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítendő.

A fentiek miatt további 50 munkanap időszükséglet szükséges Vállalkozónak a kivitelezés befejezéséhez.

A műszaki ellenőr a fenti akadályközlést elfogadta.

A fentiek alapján szükséges a szerződés teljesítési véghatáridejének módosítása jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint.

Felek kijelentik, hogy a tárgyi módosítás a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelő, figyelemmel arra, hogy:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy az nem jár a szerződés ellenértékének növekedésével.

## III. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

III.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 12.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„12.1 Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a kivitelezés határideje a munkaterület átadásától számított 12 hónap+ 50 munkanap. Ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a*

munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. **Mindezek alapján a végteljesítési határidő, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja: 2022. augusztus 17.-e.** Megrendelő előteljesítést elfogad.”

#### IV. EGYÉB RENDELKEZÉS

IV.1. A Vállalkozási szerződés jelen I. számú Módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.


IV.2. Jelen I. számú Módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselőlet szabályainak megtartásával saját kezüleg aláírták.


IV.3. Felek között létrejött I. sz. Módosítás az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírások nem egy napra esnek, a hatályba lépés napja az utolsó aláírás napja.

Jelen I. számú Módosítás 4 (négy) darab eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Kelt Szabolcs..., 2022. 08.01. napján. 16:30

Kelt Szabolcs..., 2022. 08.02. napján. 14:10

  
Fördösné dr. Kardos Erzsébet  
igazgatóhelyettes  
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
Megrendelő



KG INVEST 2008 KFT.  
9028 Győr, Kossuth u. 19.  
Adószám: 14408717-2-08  
Céneljegyzék szám: 10800919485  
Bank: 10104789-04282300-01003005

  
ügyvezető  
KG INVEST 2008 Kft.  
Vállalkozó

#### Mellékletek:

1. sz. melléklet: Vállalkozó akadályközlése
2. sz. melléklet: Műszaki ellenőr véleménye

