

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Szociális és Gyermekevédelmi Főigazgatóság

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,
képviseli: Dr. Huszár Lilla PhD igazgató (meghatalmazott),
adószám: 15802107-2-41,
statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01),
mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”),

és a(z)

SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.

(székhely: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.,
cégjegyzékszám: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága 20-10-040239,
adószám: [REDACTED],
bankszámlaszám: [REDACTED],
képviseli: [REDACTED])
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között, a kelezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Felek rögzítik, hogy **2018. szeptember 14.** napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) a „*Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00012 jelű pályázat keretében – 2 részben*” tárgyú közbeszerzési eljárás **1. részének** eredményeképpen.

Az alább kifejtett indokok alapján és meghatározottak szerint a Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása vált szükségessé (továbbiakban I. számú Módosítás).

II. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

II.1. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak okán: Vállalkozó **2018. november 15. napján akadályközléssel élt** (1. sz. melléklet) az alábbi indokokra figyelemmel.

II.1.1. Az akadályközlésben **tájékoztatta egyrészről** a Megrendelőt, hogy a tervezett – a Vállalkozási szerződés **4.1. pontjában rögzített - épületek** földmrendszerei Leier kéregelemes földm felhasználásával kerültek megtervezésre. A Leier kéregelemes földm leszállítását a forgalmazó cég képviselője csak 2019. június hónap végére igazolta vissza a megnövekedett kereslet alapján (2. számú melléklet). Vállalkozó tájékoztatása szerint a földm építést követően még legalább két hónap szükséges az épületek befejezéséhez.

A műszaki ellenőr a fenti akadályközlést elfogadta azzal, hogy 90 napban állapította meg a földmépítési munkák elvégzését követő időszükségletet. (4. számú melléklet).

II.1.2. Az akadályközlésben másrészről tájékoztatta a Megrendelőt, hogy **a 3. épület** (Táncsics Mihály utca, Hrsz.: 348/8.) sávalap ásása közben – a terveken nem szereplő – ismeretlen erőszáramú földkábel került elő. A földkábel sérülésmentes, az alaptestet több helyen keresztezi. Felek rögzítik, hogy erre vonatkozóan a Vállalkozó 2018. október 10. napján az építési naplóba bejegyzést tett, amely kapcsán a műszaki ellenőr 2018. október 12. napján szintén bejegyzést tett és rögzítésre került, hogy „*az előkerült földkábel a megrendelő kérésére kirekesztésre kerül, így a sávalap betonozása elvégezhető. A kábel kiváltásáról a megrendelő gondoskodik.*” Ez azt jelenti, hogy „élő” (áram alatti, mért vezeték) villanykábel az épület alatt nem maradhat, azt ki kell váltani, új nyomvonallal meg kell kerülni az épületet. Az alapozás ideiglenesen elkészíthető a vezeték kirekesztésével (védőcső, bennmaradó zsálu) amennyiben a betonnal nem érintkezik, az alap azt nem terheli.. Megrendelő a kábelkiváltással kapcsolatban 2018. november 08. napján a közműszolgáltatót megkereste (3.1 és 3.2. számú melléklet), azonban a megkereséssel kapcsolatban ez idáig nem érkezett válasz

A műszaki ellenőr az akadályközlést elfogadta azzal, hogy a II.1.1. pontban rögzítettekre is figyelemmel kerüljön meghatározásra a módosított teljesítési határidő (4. számú melléklet).

A fentiek alapján szükséges a szerződés teljesítési véghatáridejének módosítása jelen szerződés módosításban foglaltak szerint.

Felek kijelentik, hogy a tárgyi módosítás a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelő, figyelemmel arra, hogy:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy az nem jár a szerződés ellenértékének növekedésével.

III. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

III.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 12.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12.1 Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától **2019. szeptember 30. napjáig** terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉS

- IV.1. A Vállalkozási szerződés jelen I. számú Módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.
- IV.2. Jelen I. számú Módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.
- IV.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tárgyi szerződésmódosítás a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

Erre figyelemmel Felek rögzítik, hogy jelen I. számú Módosítás az Irányító hatósághoz, illetve a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Osztályához 2017/12/É/07564-1 számon benyújtott szerződés-módosításra irányuló kérelem engedélyezésének dátumával lép hatályba.

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Irányító Hatóság vagy Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Osztályának engedélyében foglaltak a jelen szerződés-módosításhoz képest további módosításokat tesznek szükségessé, a jelen szerződés-módosítás nem lép hatályba, hanem a Felek a Vállalkozási Szerződést az engedélyben rögzített feltételeknek megfelelően módosítják. Ebben az esetben a Felek között létrejött szerződés-módosítás az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírások nem egy napra esnek, a hatályba lépés napja az utolsó aláírás napja.


Jelen I. számú Módosítás 4 (négy) darab eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Kelt Solymos, 2018. 11.30 napján.


dr. Huszár Lilla PhD
igazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Megrendelő

Kelt Solymos, 2018. 11.30 napján.


igazgatósági tag

SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
Vállalkozó

SZABADICS
KÖZMŰ ÉS MÉLYÉPÍTŐ ZRT.
8.

Pénzügyi ellenjegyzés: [REDACTED].....

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: [REDACTED].....

Jogi ellenjegyzés: [REDACTED].....

Jogi ellenjegyzés dátuma: [REDACTED].....

Szakmai ellenjegyzés: [REDACTED].....

Szakmai ellenjegyzés dátuma: [REDACTED].....

Melléletek:

1. sz. melléklet: Vállalkozó akadályközlése
2. sz. melléklet: Forgalmazó visszaigazolása
3. sz. melléklet: Közműszolgáltató megkeresése
4. sz. melléklet: Műszaki ellenőr véleménye

U