

02EF/2018/02142

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S I . S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S A

Amely létrejött egyrészről

S z o c i á l i s é s G y e r m e k v é d e l m i F ő i g a z g a t ó s á g

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
képviseli: **Dr. Verdó György**, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségének igazgatója
(meghatalmazás alapján)
adószám: 15802107-2-41
statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01),
mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”),

és a(z)

T Ö M B 2 0 0 2 S z o l g á l t a t ó K f t .

székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 16. IV/15. szám,
cégjegyzékszám: Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-019337,
adószám: 22757937-2-09
Statisztikai számjel: 22757937-8121-113-09
Számlavezető bank: Polgári Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 61200285-14039504
telefon: 0630/253-8293
e-mail: torok.imre@tomb2002kft.hu
képviseli: **Török Imre**, ügyvezető),
mint Vállalkozó(a továbbiakban: „Vállalkozó”),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -
között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Felek rögzítik, hogy **2018. július 20.** napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) a „*Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésére, illetve felújítására az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2 részben – Püspökladány, Derecske*” tárgyú közbeszerzési eljárás I. része eredményeképpen.

Az alább kifejtett indokok alapján és meghatározottak szerint a Vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé (továbbiakban I. számú Módosítás)

II. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

II.1. A Vállalkozási szerződés alapján 2018. július 23. napján a munkaterület átadásra került a Vállalkozó részére, aki a kivitelezési munkákat megkezdte.

Az építési napló bejegyzése szerint (12. oldal) 4150 Püspökladány, Bene Gyula utca, Hrsz.: 3710/10 és 4150 Püspökladány, Bene Gyula utca, Hrsz.: 3710/12 alatt található kivitelezési helyszínekkel összefüggésben a munkaterület megközelítése 2018. augusztus 17. napja és 2018. augusztus 24. napja között nem volt lehetséges, figyelemmel az alábbiakra.

A Vállalkozó akadályközlése szerint a fenti kivitelezési helyszínek megközelítését biztosító két utcába a 1,5 tonnánál nehezebb gépjárművek behajtását tiltó közlekedési táblák voltak kihelyezve Püspökladány Város Önkormányzata részéről 2018. augusztus 17. napja és 2018. augusztus 24. napja között, amely az építési területre történő anyagbeszállítást és a nagyobb járművel történő bejutást teljes mértékben ellehetetlenítette a tárgyi időszakban.

Az akadályoztatásról Vállalkozó 2018. augusztus 22. napján értesítette a Tervezőt, a Műszaki Ellenőrt és a Megrendelőt az E-naplón keresztül, továbbá a bejegyzéshez csatolta a súlykorlátozó tábláról készült fotót.

A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiadott, 2018. augusztus 27. napján kelt „1,5t-ás súlykorlátozó tábla hatályának időtartama” tárgyú nyilatkozat értelmében a Bene Gyula – és a Nagykárolyi utcák elején kihelyezett 1,5t-ás súlykorlátozást előíró táblák kihelyezésének időpontja 2018. augusztus 17. napja, megszüntetésének időpontja 2018. augusztus 24. napja volt.

Megrendelő részére 2018. augusztus 27. napján 16 óra 06 perckor került kézbesítésre a fenti „1,5t-ás súlykorlátozó tábla hatályának időtartama” tárgyú nyilatkozat.

A Vállalkozási szerződés 5.2. értelmében *„munkavégzésre munkaidőn kívül is lehetőség van azzal, hogy lehetőség szerint kerülni kell ezen időszakban a jelentős zajjal járó munkákat. E körben a Vállalkozó és a Megrendelő képviselőitében eljáró műszaki ellenőr egyeztetése az irányadó”*. Figyelemmel arra, hogy a munkavégzést akadályozó súlykorlátozás megszüntetéséről mind Megrendelő, mind Vállalkozó csupán 2018. augusztus 27. napján hétfőn 16 óra 06 perckor, tehát már a munkaidő végéhez közeli időpontban szerzett tudomást, a megelőző hétvégi (2018. augusztus 25-26.) időszakra vonatkozóan munkaidőn kívüli munkavégzés elrendelése nem volt lehetséges, továbbá 2018. augusztus 27. napján sem történhetett munkavégzés.

A műszaki ellenőr 2018. augusztus 28. napi E-naplóba felvezetett bejegyzése szerint az előző napi helyszíni ellenőrzése során megállapította, hogy a Bene Gyula és Nagykárolyi utcákra kihelyezett 1,5 tonnánál nehezebb gépjárművek behajtását tiltó közlekedési jelzőtáblák már nem voltak kihelyezve, erre vonatkozóan megérkezett a helyi Önkormányzat hivatalos levele is a táblák

SZÉCHENYI 2020

bevonásáról, így megállapította, hogy „a vismayor helyzetre alapított akadályoztatás 2018. 08. 27.-vel bezárólag megszűnt”.

Fentiek alapján a munkavégzés a súlykorlátozás megszüntetéséről való tudomásszerzés igazolt időpontját, azaz 2018. augusztus 27. napját követő munkanapon, 2018. augusztus 28. napján kezdődhetett meg, **az akadályoztatás időtartama: 2018. augusztus 17. és 2018. augusztus 27. közötti időszak (10 nap).**

II.2. Tekintettel a jelen I. számú Módosítás II.1. pontjában foglaltakra, Vállalkozó a kivitelezési munkákat az akadályoztatás ideje alatt – 2018. augusztus 17. – 2018. augusztus 27. közötti időszak, összesen 10 nap – folytatni nem tudta a felek által előre nem látható okok miatt, ezért a Vállalkozási szerződés 12.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő módosítása szükséges az akadályoztatás időtartamával.

II.3. Felek rögzítik, hogy Jelen I. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel az alábbiakra:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, figyelemmel a II.1. pontban leírtakra;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a Vállalkozási szerződés 7.1. pontjában rögzített készre jelentési határidő és 12.1. pontjában rögzített teljesítési határidő módosul a III.1.-2. pontban foglaltak szerint, műszaki tartalom változtatás nem történik;
- az ellenérték nem módosul jelen I. számú Módosítással.

III. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

III.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg:

„7.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. november 20. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”

Módosított szöveg (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

*„7.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. november 20. napja + **10 naptári nap, azaz 2018. november 30. napja**, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”*

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐÉ

III.2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg:

„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. november 30. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előtéljesítést elfogad.”

Módosított szöveg (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. november 30. **napja + 10 naptári nap, azaz 2018. december 10.** napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előtéljesítést elfogad.”

IV. EGYÉB RENDELKEZÉS

IV.1. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.

Jelen I. számú Módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen I. számú Módosítás 6 (hat) darab eredeti példányban készült, amelyből 5 (öt) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Vállalkozót illeti.

Debrecen, 2018. október ¹² „.....” napján Hajdúböszörmény, 2018. október ¹¹ „.....” napján



Dr. Verdó György
igazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége
Megrendelő

TÖMB 2002 Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Désányi L. u. 16. 4/15
Cégjegyzék: 09-09-019337
Adószám: 22757937-2-09
Bank: 6030002010210286

Török Imre
ügyvezető
TÖMB 2002 Kft.

Vállalkozó

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Pénzügyi ellenjegyzés:

Debreceen, 2018. október „09.”

.....

Jogi ellenjegyzés:

Debreceen, 2018. október „5.”

.....

Szakmai ellenjegyzés:

Debreceen, 2018. október „5.”

.....

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Építési Napló releváns részei
2. sz. melléklet – Akadályoztatás fennállásáról szóló jegyzői nyilatkozat
3. sz. melléklet – Fotó a helyszínről

SZÉCHENYI 2020

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

1. számú melléklet

É P Í T É S I N A P L Ó R E L E V Á N S R É S Z E I

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE