

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,
képviseli: **Dr. Verdó György**, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége igazgatója
(meghatalmazás alapján)
adószám: 15802107-2-41
statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01),
mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”),

és a(z)

T Ö M B 2 0 0 2 S z o l g á l t a t ó K f t .

székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Dészány I. u. 16. IV/15. szám,
cégjegyzékszám: Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-019337,
adószám: 22757937-2-09
Statisztikai számjel: 22757937-8121-113-09
Számlavezető bank: Polgári Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 61200285-14039504
telefon: 0630/253-8293
e-mail: torok.imre@tomb2002kft.hu
képviseli: **Török Imre** ügyvezető),

mint Vállalkozó(a továbbiakban: „Vállalkozó”),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -
között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Felek rögzítik, hogy **2018. július 20.** napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) a „*Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésére, illetve felújítására az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2 részben – Püspökladány, Derecske*” tárgyú [hrs.: 3710/10, 3710/12] közbeszerzési eljárás *1. része* eredményeképpen, amelyet két alkalommal 2018. október 12. napján, majd 2018. november 30. napján módosítottak a teljesítési határidő tekintetében.

4 2 -

Az alább kifejtett indokok alapján és meghatározottak szerint a Vállalkozási szerződés ismételt módosítása vált szükségessé (továbbiakban III. számú Módosítás)

II. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI

Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel az alábbiakra:

II.1. Gázbekötés további késedelme a TIGÁZ Zrt. Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) hibájából.

A II. számú módosítás II.1.2.2. pontjában előadott indokokra figyelemmel a Felek meghosszabbították a teljesítési határidőt. A II. számú módosítás alapja a Szolgáltató azon tájékoztatása volt, miszerint 2019. április 15. napjáig a gázbekötést elvégzi.

Jelen módosítás indoka, hogy a Szolgáltató többszöri Megrendelői megkeresését követően 2019. április 10. napján azt a tájékoztatást adta, hogy legkésőbb 2019. november 30-tól tudja biztosítani a gázigény rendelkezésre állását a Püspökladány, Bene Gyula u. 3710/12 hrsz. alatti ingatlanon. *(1. sz. melléklet).*

A fentiekkel kapcsolatban a Vállalkozó 2019. április 15. napjára akadályt közölt. *(2. sz. melléklet).*

A műszaki ellenőr jelen akadályközlést elfogadta *(3. sz. melléklet).*

Felek rögzítik, hogy jelen III. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a fentebbi körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem látta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint jelen Módosítás keretein belül ellenérték változtatása nem történik.

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás nincsen kihatással a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás megindításának szabályaira.

III. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

III.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg (I. számú Módosításra figyelemmel):

„7.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. november 20.


h Jsr

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

napja + 10 naptári nap + 136 naptári nap, azaz 2019. április 15. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”

Módosított szöveg (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

*„7.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. november 20. napja + 10 naptári nap + 136 naptári nap + **gázbekötés napjáig tartó időtartam, de legfeljebb 229 nap, + 15 nap + 8 munkanap**, azaz **legfeljebb 2019. december 31. napja**, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”*

III.2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti szöveg (I. számú Módosításra figyelemmel):

„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. november 30. napja + 10 naptári nap + 136 naptári nap, azaz 2019. április 25. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

Módosított szöveg (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

*„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. november 30. napja + 10 naptári nap + 136 naptári nap + **gázbekötés napjáig tartó időtartam, de legfeljebb 229 nap, + 15 nap + 8 munkanap**, azaz **legfeljebb 2020. január 10. napjáig** terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”*

IV. EGYÉB RENDELKEZÉS

IV.1. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.


Jelen III. számú Módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap




BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Jelen III. számú Módosítás 4 (négy) darab eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Jelen III. számú Módosítás mindkét fél általi aláírással lép hatályba.


Debrecen, 2019. április „25...”



Dr. Verő György
igazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége
Megrendelő

Hajdúböszörmény, 2019. április „25...”



Török Imre
ügyvezető
TOMB 2002 Kft.
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

Debrecen, 2019. április „25...”

Palló Sándor

Jogi ellenjegyzés:

Debrecen, 2019. április „25...”

Szakmai ellenjegyzés:

Debrecen, 2019. április „25...”

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Megrendelő megkeresése a Szolgáltató felé és az arra adott válasz
2. sz. melléklet: Kivitelező akadályközlése
3. sz. melléklet: Műszaki ellenőr nyilatkozata

(A mellékletek külön dokumentumként kerülnek csatolásra.)

SZÉCHENYI 2020

MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE