

52E #/ 2018/02139

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége
Iktatva: 2019 MÁRC 13.
Iktatószám: HBMK - 66-52/2019
Szerz.: 3702/2019

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

III. SZ Á M Ú M Ó D O S Í T Á S A

Amely létrejött egyrészről

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
képviseli: **Dr. Verdó György**, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségének igazgatója
(meghatalmazás alapján)
adószám: 15802107-2-41
statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01),
mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”)

és a(z)

T Ö M B 2 0 0 2 S z o l g á l t a t ó K f t .

(székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 16. IV/15. szám,
cégjegyzékszám: Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-019337,
adószám: 22757937-2-09
Statisztikai számjel: 22757937-8121-113-09
Számlavezető bank: Polgári Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 61200285-14039504
telefon: 0630/253-8293
e-mail: torok.imre@tomb2002kft.hu
képviseli: **Török Imre** ügyvezető),

mint Vállalkozó(a továbbiakban: „Vállalkozó”),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Felek rögzítik, hogy **2018. július 16.** napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) a „**Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2 részben – Szerep**” tárgyú [hrszt.: 393, 395] közbeszerzési eljárás 1. része eredményeképpen. A tárgyi Vállalkozási szerződést egy alkalommal, 2018. november 30. napján (I. számú Módosítás), illetve 2019. január 29. napján módosítottak (II. számú Módosítás).

Az alább kifejtett indokok alapján és meghatározottak szerint a Vállalkozási szerződés ismételt módosítása vált szükségessé (továbbiakban III. számú Módosítás)

II. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI

II.1. Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel az alábbiakra:

II.1.1. Régészeti feladatok elhúzódása

A tárgyi szerződés II. számú Módosítására okot adó régészeti feladatok ellátása a területileg illetékes régészeti feladatokat végző intézmény (Déri Múzeum) tájékoztatása alapján az eredetileg tervezettnél (2019. február 19. napja) később kerül befejezésre.

A Déri Múzeum 2019. március 04. napján kelt tájékoztatása alapján 2019. március 18. napján fejezi be a régészeti feladatokat. A Vállalkozó ezt követően tudja a helyreállítási munkákat elvégezni. **(1. számú melléklet)**

A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy a szerződés befejezése a régészeti feladatok ellátása miatt 2019. március 7. napjáig nem tud megtörténni, ezért a Vállalkozási szerződés szerinti teljesítési határidő meghosszabbítása vált szükségessé.

A műszaki ellenőr nyilatkozata szerint a határidő hosszabbítás az alábbiak szerint hagyható jóvá:

A régészeti feladatok ellátása 2019. január 23. napjától (a megkezdett műszaki-átadás átvételi eljárás felfüggesztésétől) előreláthatólag az eredetileg tervezett 2019. február 19. napja helyett 2019. március 18. napjáig tart a Déri Múzeum 2019. március 04. napján kelt levele alapján. Ezen időponttól a Vállalkozónak a helyreállítási munkákra és a műszaki átadás-átvételi eljárás folytatására 9 nap szükséges. Tekintettel arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött és abból 3 nap eltelt, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást 2019. április 3. napjáig szükséges befejezni, azaz a szerződést teljesíteni.

Jelen III. számú szerződésmódosítás eredményeként 27 nappal hosszabbodik meg a régészeti feladatellátás. **(2. számú melléklet)**

Felek rögzítik, hogy jelen III. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; hiszen arra vonatkozóan semmilyen adat nem állt és nem is állhatott rendelkezésére, hogy a kivitelezés helyszínén régészeti lelőhely található esetlegesen, abból a Déri Múzeum 2019. január 24. napján kelt feljegyzéséből értesült. A Déri Múzeum által lefolytatandó régészeti feladatok ellátására pedig kihatása nincsen, annak időigényét a Déri Múzeum határozza meg, amelynek írásos tájékoztatását követően haladéktalanul intézkedett a szerződés módosítása iránt;

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, kizárólag határidő hosszabbításra irányul;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy nincs ellenérték növekedés.

Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a fentebbi körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem látta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint jelen Módosítás keretein belül ellenérték változtatása nem történik.

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás nincsen kihatással a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás megindításának szabályaira.

III. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

III.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti (II. számú Módosítással megállapított) szerződéses rendelkezés:

*„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. november 30. napja + 60 naptári nap + **37 naptári nap** (28+9), azaz **2019. március 7.** napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”*

Módosuló szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

*„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. november 30. napja + 60 naptári nap + **64 naptári nap** (28+27+9), azaz **2019. április 03.** napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel) azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület **Megrendelő** általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”*

IV. EGYÉB RENDELKEZÉS

IV.1. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.

Jelen III. számú Módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselői szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Jelen III. számú Módosítás 6 (hat) darab eredeti példányban készült, amelyből 5 (öt) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Vállalkozót illeti.

Jelen III. számú Módosítás mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba.


Jelen szerződésmódosítás az eredeti vállalkozási szerződés mellékletét képezi, és csak azzal együtt érvényes.

Debrecen, 2019. március 7^{14 10}.....”


Dr. Verdó György
igazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége
Megrendelő

Hajdúböszörmény, 2019. március 7⁷.....”


Török Imre
ügyvezető

TÖMB 2002 Kft.

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

Debrecen, 2019. március 9^{9 10}.....”

Palló Sándor

Jogi ellenjegyzés:

....., 2019. március 7⁷.....”

Dr. FAKAT 2².....”



Szakmai ellenjegyzés:

Debrecen, 2019. március 7⁷.....”

Júlia Nagy Szilvia
JÚLIA-NAGY SZILVIA

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Déri Múzeum 2019.03.04. napján kelt levele
2. sz. melléklet – Műszaki ellenőri nyilatkozat

(A mellékletek külön dokumentumként kerülnek csatolásra.)

SZÉCHENYI 2020



A. G. wellélló

Déri Múzeum
4026 Debrecen, Déri tér 1.
Adószám: 15372356-2-09
Telefon: +36 (52) 322-207 • Fax: +36 (52) 417-560
E-mail: deri@derimuzeum.hu • Web: www.derimuzeum.hu

Tájékoztatás

a Szerep, Corvin Ottó utcában szociális lakások építése, valamint Báránd, Hangás-dűlőben szociális intézmény bővítése közben végzett régészeti feladatellátás várható befejezéséről

A kivitelezői bejelentést követően 2019. január 18-án, illetve január 23-án Szolnoki László régész által megkezdett régészeti megfigyelések, ill. a szükséges kivitelezés közbeni bontómunkák várhatóan az alábbi időpontokban fejeződnek be, ill. kerülnek azok visszaadásra.

- Szerep területén, a Corvin Ottó utcában a 393, 395, 397, 402, 404, 406 helyrajzi számú telkeken 2019.március 18.
- Szerep területén, a Corvin Ottó utcában a 400 helyrajzi számú telken 2019.március 25.
- Báránd Hangás-dűlőben, a Pszichiátriai – Szenvedélybetegek és Értelmi Fogyatékosak Otthonának bővítési munkálatai esetében 2019.március 18.

A munkák befejeztét követően, a feladatellátást végző régész szakmai jegyzőkönyvének kézhezvételével, tisztelettel kérjük majd a teljesítési igazolások kiállítását és megküldését számunkra.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel:

Debrecen, 2019. 03. 04.


régészeti ig.h.
Déri Múzeum



MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak (1132 Budapest, Visegrádi út 49.) – mint megrendelőnek - az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében Szerep településen megvalósuló - 4 db TL ház [hrs.: 397, 402, 404, 406] és 2 db TL ház [hrs.: 393, 395] - építési beruházásokra létrejött vállalkozási szerződések teljesítési határidejének módosításával kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozom:

A tárgyi szerződések II. számú Módosítására okot adó régészeti feladatok ellátása a területileg illetékes régészeti feladatokat végző intézmény (Déri Múzeum) tájékoztatása alapján az eredetileg tervezettnél (2019. február 19. napja) később kerül befejezésre.

A Déri Múzeum 2019. március 04. napján kelt tájékoztatása alapján 2019. március 18. napján fejezi be a régészeti feladatokat. A Vállalkozó ezt követően tudja a helyreállítási munkákat elvégezni.

A fentiek alapján tehát megállapítható, hogy a szerződés befejezése a régészeti feladatok ellátása miatt 2019. március 07. napjáig nem tud megtörténni, ezért a Vállalkozási szerződés szerinti teljesítési határidő meghosszabbítása vált szükségessé.

A régészeti feladatok ellátása 2019. január 23. napjától (a megkezdett műszaki-átadás átvételi eljárás felfüggesztésétől) előreláthatólag az eredetileg tervezett 2019. február 19. napja helyett 2019. március 18. napjáig tart a Déri Múzeum 2019. március 04. napján kelt levele alapján.

Ezen időponttól a Vállalkozónak a helyreállítási munkákra és a műszaki átadás-átvételi eljárás folytatására 9 nap szükséges. A műszaki átadás-átvétel 2019. március 27. napjától folytatható. Tekintettel arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött és abból 3 nap eltelt, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást **2019. április 03.** napjáig szükséges befejezni, azaz a szerződést teljesíteni.

A további régészeti feladatok ellátása érdekében 27 nappal hosszabbodik meg a szerződések befejezési határideje.

D e b r e c e n, 2019. március 6.

.....
Nagy István műszaki ellenőr

