

SZEH/2018/02143

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége	
Iktatva	2019. APR. 25.
Iktatószám	HBMK - GG-FS/2019

Szer.: 8873/2019

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S I V . S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S A

Amely létrejött egyrészről

S z o c i á l i s é s G y e r m e k v é d e l m i F ő i g a z g a t ó s á g

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
képviseli: **Dr. Verdó György**, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségének igazgatója
(meghatalmazás alapján)
adószám: 15802107-2-41
statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01),
mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”)

és a(z)

T Ö M B 2 0 0 2 S z o l g á l t a t ó K f t .

(székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 16. IV/15. szám,
cégjegyzékszám: Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-019337,
adószám: 22757937-2-09,
Statisztikai számjel: 22757937-8121-113-09
Számlavezető bank: Polgári Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 61200285-14039504
telefon: 0630/253-8293
e-mail: torok.imre@tomb2002kft.hu
képviseli: **Török Imre** ügyvezető),
mint Vállalkozó(a továbbiakban: „Vállalkozó”),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. E L Ő Z M É N Y E K

I.1. A Felek rögzítik, hogy **2018. július 16.** napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) a „**Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltás lakóépületek (lakóotthonok) építésével az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 jelű pályázat keretében 2 részben – Szerep**” tárgyú [hrs.: 400] közbeszerzési eljárás 2. része eredményeképpen. A tárgyi Vállalkozási szerződést 2018. november 30. napján (I. számú Módosítás), 2019. január 29. napján (II. számú Módosítás), illetve 2019. március 08. napján módosították (III. számú Módosítás).

II.A MÓDOSÍTÁS INDOKAI

II.1. Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel az alábbiakra:

II.1.1. Kútfúrással kapcsolatos többletmunka felmerülésének időigénye

Felek rögzítik, hogy a tárgyi szerződés alapján a készre jelentést Vállalkozó 2019. április 03. napján megtette, amely alapján a műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvételi eljárást megindította.

A műszaki átadás átvétel során a műszaki ellenőr észlelte, hogy a készre jelentés ellenére a kútfúrás nem készült el a jogerős vízjogi létesítési engedélynek megfelelően.

Vállalkozó erre figyelemmel a sikeres műszaki átadás átvétel határidőben történő megvalósulása érdekében 2019. április 08. napján a kútfúrást elvégezte a vízjogi létesítési engedélyben előírtaknak megfelelően, azonban az engedély szerinti mélységben víz nem volt. Figyelemmel arra, hogy a Vállalkozási szerződés alapján a Vállalkozó köteles a többletmunkát elvégezni – külön költségigény nélkül – a kútfúrást Vállalkozónak el kell végeznie. Tekintettel azonban arra, hogy a hatályos vízjogi létesítési engedély alapján nem jogosult további mélységben fúrásokat végezni, a vízjogi létesítési engedély módosítása szükséges, amely azonban a módosított tervek rendelkezésre állását követően lehetséges.

Fentiekre figyelemmel a Vállalkozó 2019. április 09. napján akadályt közölt, amely akadályközlést a műszaki ellenőr elfogadott.

A fenti akadályoztatás alapján az alábbi többletidő szükséglet merült fel:

- módosított tervek rendelkezésre állásától (2019. 04. 16.) számított 60 naptári nap a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság ügyintézési határideje (szakhatósági megkeresésekkel együtt);
- jogerőre emelkedés 15 naptári nap;
- műszaki átadás átvétel fennmaradó határideje 6 naptári nap, amelybe a kútfúrás módosított engedélyek alapján történő kivitelezésnek bele kell férnie.

Felek rögzítik, hogy jelen IV. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; hiszen arra vonatkozóan semmilyen adat nem állt és nem is állhatott rendelkezésére, hogy a jogerős vízjogi létesítési engedélyben foglalt mélységben víz nem tálható, különös tekintettel a tervezési időszakban végzett próbafúrásokra. A Vállalkozó az ezzel kapcsolatos többletmunkát elvégzi, azonban nem jogosult munkát végezni megfelelően módosított, jogerős vízjogi létesítési engedély nélkül;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, kizárólag határidő hosszabbításra irányul;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy nincs ellenérték növekedés.

SZÉCHENYI 2020

Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a fentebbi körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem látta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint jelen Módosítás keretein belül ellenérték változtatása nem történik.

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás nincsen kihatással a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás megindításának szabályaira.

III. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

III.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti (I. számú Módosítással megállapított) szerződéses rendelkezés:

„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. november 30. napja + 60 naptári nap 71 naptári nap (28+34+9), azaz – figyelemmel arra, hogy az utolsó nap munkaszüneti napra esik, a Ptk. 8:3.§ (3) bekezdés alapján a következő munkanapon jár le ezen határidő - azaz 2019. április 15. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előtéljesítést elfogad.”

Módosuló szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):

*„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. november 30. napja + 60 naptári nap + 71 naptári nap (28+34+9 azaz – figyelemmel arra, hogy az utolsó nap munkaszüneti napra esik, a Ptk. 8:3.§ (3) bekezdés alapján a következő munkanapon jár le ezen határidő - azaz 2019. április 15. napja) + **84 nap** (1 + 60 + 2 /figyelemmel arra, hogy a hatósági ügyintézés határideje munkaszüneti napra esik, ezért a határidő a Ptk. 8:3.§ (3) bekezdés alapján a következő munkanapon jár le/ + 15 + 6), **azaz napjáig 2019. július 8. napjáig** terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előtéljesítést elfogad.”*

IV. EGYÉB RENDELKEZÉS

IV.1. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.

Jelen III. számú Módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselői szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen III. számú Módosítás 6 (hat) darab eredeti példányban készült, amelyből 5 (öt) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Vállalkozót illeti.

SZÉCHENYI 2020

Jelen III. számú Módosítás mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítás az eredeti vállalkozási szerződés mellékletét képezi, és csak azzal együtt érvényes.

Debrecen, 2019. április „15.”

Hajdúböszörmény, 2019. április „15.”



Dr. Verő György
igazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége
Megrendelő

Török Imre
ügyvezető
TÖMB 2002 Kft.

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

Debrecen, 2019. április „15.”

Palló Sándor



Jogi ellenjegyzés:

Debrecen, 2019. április „15.”

Dr. Fagyas Z.

Szakmai ellenjegyzés:

Debrecen, 2019. április „15.”

Füese-Nagy Szilvia

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Készre jelentés igazolása
2. sz. melléklet – Műszaki átadás átvétel megkezdésének igazolása
3. sz. melléklet – Műszaki ellenőr hiányosság megállapítása a kútúrás tekintetében
4. sz. melléklet – Kútúrás elvégzésének igazolása
5. sz.- melléklet – Akadályközlés
6. sz. melléklet – Műszaki ellenőr nyilatkozata az akadályközlésről

(A mellékletek külön dokumentumként kerülnek csatolásra.)

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE