

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST

módosító okirat (1. sz. módosítás)

BEMK-FO-9-165/2018
v.

amely létrejött egyrészről

Név: **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság**
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49
adószám: 15802107-2-41
képviseli: Gara Ágnes igazgató (meghatalmazott)
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”), másrészről

Név: **Kopp Export – Import Kft.**
Székhely: Békéscsaba, Dobozi út 7 sz
Cégjegyzékszám: 04-09-002078
Adószám: 11041939-2-04
Képviseli: Kopp Szilárd ügyvezető
mint Vállalkozó(a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(a továbbiakban: Megrendelő, és Vállalkozó együttesen: **Szerződő felek** vagy **Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1 ELŐZMÉNYEK

- 1.1 Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.), 113. § (1) bekezdésének szerinti **szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le „EFOP-2.2.2.-17-2017-00017 azonosítószerű projekt keretében 6 db egyenként 12 fő elhelyezését biztosító lakások építése, szolgáltató központ kialakítása, felújítása érdekében – Elek” tárgyában.**
- 1.2 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a fenti eljárásban, mint Ajánlattevő alkalmas és egyben érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyre tekintettel Felek 2018. március 5. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

2 MÓDOSÍTÁS INDOKAI

- 2.1 A vállalkozási szerződés alapján Vállalkozó megkezdte az Elek, Vécsey utca 2159/13 hrsz. teljesítési helyen, a kivitelezési tervdokumentáció szerinti sávalapozást. A munkálatok során megállapították, hogy a korábban elvégzett talajmechanikai vizsgálat adatai ellenére a talajvíz nem teszi lehetővé a sávalapozás elkészítését.
- 2.2 A fentiekre tekintettel Megrendelő intézkedett az Elek, Vécsey utca 2159/13 hrsz. teljesítési hely tekintetében a kivitelezési tervdokumentáció módosításáról, amelynek értelmében az eredetileg előírt sávalapozás helyett mélyalapozást készítését írta elő a tervező.
- 2.3 A módosított kivitelezési tervdokumentáció és költségvetés adatai alapján – amely dokumentumok a jelen okirat elválaszthatatlan mellékletét képezik, mint 1. sz. melléklet és 2. sz. melléklet - megállapítható, hogy az ellenérték növekedése nem éri el az az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

- 2.4 A Szerződés módosítása tekintetében Megrendelő megállapította, hogy arra olyan okból volt szükség, amelyért Vállalkozó nem volt felelős, ugyanakkor a műszaki módosítás a teljesítési határidőkre is kihatással van.
- 2.5 A műszaki módosítások kivitelezése, a szerződéses határidők változtatása nélkül jelentősen terhesebbé teszi teljesítést, amelyre tekintettel a Felek a határidők módosításáról döntöttek

3 MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.1 A Szerződés II.2. pontja az alábbi szerint módosul.
A vállalkozó díj mértéke 298.355.034,-Ft+ÁFA, azaz kettőszázkilencvennyolcmillió háromszázötvenötezer harmincnégy forint+ÁFA
- 3.2 A szerződés IV. 1. pontja az alábbiak szerint módosul
A teljesítés véghatárideje 2018. december 20-e azzal, hogy a munkák készre jelentésének 2018. december 10-ig meg kell történnie.

4 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4.1 A Szerződés – és annak mellékletei - jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.
- 4.2 Jelen Módosítás 7 eredeti példányban készült, amelyből 6 példány a Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illet.
- 4.3 Jelen Módosítást Felek mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

5 MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Elek, Vécsey utca 2159/13 hrsz módosított kivitelezési tervdokumentáció;
2. sz. melléklet: Elek, Vécsey utca 2159/13 hrsz módosított költségvetés;
3. sz. melléklet: Módosított költségvetési főösszesítő

Kelt: Békéscsaba, 2018.08.10.



Megrendelő

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
 Gara Ágnes igazgató
 megrendelő meghatalmazott képviselője

Békéscsaba, 2018.08.10



„KOPP” EXPORT-IMPORT Kft.

Vállalkozó
 Kopp Szilárd ügyvezető

Jogi ellenjegyzés:

Békéscsaba, 2018.08.09.

.....

dr. Mogyorósi Edit



Pénzügyi ellenjegyzés:

Békéscsaba, 2018.08.09.



Szakmai ellenjegyzés:

Békéscsaba, 2018.08.09.

[Handwritten signature]

