

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST
módosító okirat
(1. sz. módosítás)



amely létrejött egyrészről

BAZMK-FC-55-18/2018

Név: **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság**
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49
adószám: 15802107-2-41
képviseli: Radomszki Lászlóné igazgató (meghatalmazott)
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”), másrészről

Név: **Brand 2001 Kft.**
székhely: 3812 Monaj, Béke u. 72.
adószám: 11583406-2-05,
pénzforgalmi számlaszám: 10918001-00000060-23560002,
cg.: 05-09-006487 képviselő:
Taskó Ákos
kivitelezői nyilvántartási azon.: 14A50680,
és

Név: **ÉMI-BER Kft.**
székhely: 3530 Miskolc, Rácz György u. 4.
adószám: 14882209-2-05,
pénzforgalmi számlaszám: 10918001-00000074-94090007,
cg.: 05-09-018213,
képviselő: Tamás Károly,
kivitelezői nyilvántartási azon.: 14A53125 mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(a továbbiakban: Megrendelő, és Vállalkozó együttesen: **Szerződő felek** vagy **Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.), 113. § (1) bekezdésének szerinti **szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le** az „*EFOP-2.2.2-17-2017-00020 azonosítószámú projekt keretében 5 db egyenként 12 fő elhelyezését biztosító lakások építése, szolgáltató központ kialakítása, felújítása Putnok*” **tárgyban.**
- 1.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a fenti eljárásban, mint Ajánlattevő alkalmas és egyben érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyre tekintettel Felek 2018. április 21. napján vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés).

2. MÓDOSÍTÁS INDOKAI

- 2.1. Vállalkozó 2018. július 4. napján a teljesítés vonatkozásában a Szerződés IV.3 pontja alapján akadályközlést terjesztett elő arra való hivatkozással, hogy a munkaterület közelében vállalkozói mennyiségű méhtartás folyt, amely miatt a munkaterületen jelentős számban fordultak elő méhek, amelyek a munkavállalókkal szemben agresszíven, támadólag léptek fel.
- 2.2. Az akadályoztatás tényéről Megrendelő meggyőződött, egyben megállapították, hogy a biztonságos munkavégzés azon időponttól kezdve biztosítható, amely időponttól a méhek inaktívak.

T-1

- 2.3. A Szerződés IV.3 pontja értelmében, minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható volt, hogy munkaszervezési eljárással az akadály nem volt elhárítható.
- 2.4. Mindezek alapján Felek az akadályoztatás időtartamával, amely 98 napban állapítható meg, a befejezési határidőt meghosszabbítják.

3. Jogi Indokolás

- 3.1. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
 - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
 - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
- 3.2. A jelen módosító okirat, valamint az alátámasztó okiratok alapján megállapítható, hogy a vállalkozói méhtartással járó akadályoztatás, különös tekintettel az átlatok viselkedésére, nem volt előre látható a tervezés során, azt Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, amely alapján a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában foglalt feltétel maradéktalanul megvalósul.
- 3.3. A módosítás érdemben nem érinti a szerződés tárgyát, a teljesítés során a Szerződésnek megfelelően kell eljárni azzal, hogy a Felek a befejezési határidőt módosítják, objektív körülmények alapján, amelyre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cb) alpontjában foglalt feltétel maradéktalanul megvalósul.
- 3.4. A módosítás ellenérték növekedéssel nem jár, így a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cc) alpontjában foglalt feltétel maradéktalanul megvalósul.
- 3.5. Mindezekre tekintettel Felek a módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában rögzítik.

4. Módosuló rendelkezések

- 4.1. A Szerződés IV. 1. pontja az alábbiak szerint módosul
- A teljesítés véghatárideje 2019. február 28-e azzal, hogy a munkák készre jelentésének 2019. február 21-ig meg kell történnie.*

5. Záró rendelkezések

- 5.1. A Szerződés – és annak mellékletei - jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.
- 5.2. Jelen Módosítás 7 eredeti példányban készült, amelyből 6 példány a Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illet.
- 5.3. Jelen Módosítást Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.


MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Akadályközlés, E-építési napló kivonatok

2. sz. melléklet: Műszaki ellenőri vélemény

2018 NOV 27.

Kelt: Miskolc, 2018.




Megrendelő

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Radomszki Lászlóné igazgató

megrendelő meghatalmazott képviselője



Miskolc, 2018.. 2018 NOV 27..


BRAND 2001 Kft.
 3812 Monaj, Béke u. 72.
 Adószám: 11583406-2-05
 Szlez: 10918001-00000060-23580002
 Brand 2001 Kft. 006487
 Cég. sz. 2001.06.06.

képviselőtében

Taskó Ákos ügyvezető

Vállalkozó

Miskolc, 2018... 2018 NOV 27.



ÉMI-BER Kft.

képviselőtében


Tamás Károly

ügyvezető

Vállalkozó


Miskolc, 2018. 2018 NOV 27.

Jogi ellenjegyzés:



Al. Fogarasi Erzsébet
 Képviseletében
 Adószám: 13196
 Cég. szám: 0767012

Pénzügyi ellenjegyzés:



Szakmai ellenjegyzés:

