

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST
módosító okirat
(2. sz. módosítás)

JTM: 16495/2018

amely létrejött egyrészről

Név: **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság**

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49

adószám: 15802107-2-41

képviseli: Tóth László Norbert igazgató (meghatalmazott)
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”), másrészről

Név: **4 L Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

székhely: 7400 Kaposvár, Erdősor u. 115.

adószám: 14685686-2-14,

cg.: 14-09-309031

képviselő: Lengyelne Gál Erzsébet

Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(a továbbiakban: Megrendelő, és Vállalkozó együttesen: **Szerződő felek** vagy **Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdésének szerinti szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le az „**EFOP-2.2.2-17-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében 4 db egyenként 12 fő elhelyezését biztosító lakások építése - Segesd**” tárgyban.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a fenti eljárás vonatkozásban, mint Ajánlattevő alkalmas és egyben érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyre tekintettel Felek 2018. augusztus 27. napján vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés).
- 1.3. Felek a Szerződést első alkalommal 2018. november 27-én módosították (továbbiakban: 1. számú szerződésmódosítás).

2. MÓDOSÍTÁS INDOKAI

- 2.1. Jelen módosítás indokai mindenben megegyeznek az 1. számú szerződésmódosításban foglaltak indokokkal azzal, hogy a korábbi módosításban a határidő kiszámítása, és a meghosszabbított határidő megállapítása, elírás miatt, helytelenül történt.
- 2.2. Vállalkozó 2018. november 15. napján a teljesítés vonatkozásában, a 7562 Segesd, Kölcsey F. u. (hrsz:943) alatti helyszínen, a Szerződés IV.3 pontja alapján akadályközlést terjesztett elő arra való hivatkozással, hogy a külső gázvezeték hiányában a belső (építési területen belüli) munkálatok nem folytathatók. A gázközmű csatlakozás biztosítása érdekében Vállalkozó a szerződés szerint intézkedett, amely alapján a közműszolgáltató 2018. december 14-re vállalta a kiépítést.
- 2.3. A Szerződés IV.3 pontja értelmében, minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható volt, hogy munkaszervezési eljárással az akadály teljesítési helyeken nem volt elhárítható.
- 2.4. Mindezek alapján Felek az akadályoztatás időtartamával, amely a részteljesítési és végteljesítési határidő tekintetében 68 naptári napban állapítható meg, a befejezési határidőt meghosszabbítják.

3. Jogi Indokolás

- 3.1. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
 - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
 - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
- 3.2. A jelen módosító okirat, valamint az alátámasztó okiratok alapján megállapítható, hogy a közműszolgáltató késedelme nem volt előre látható a tervezés során, azt sem Vállalkozó, sem Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, azért nem volt felelős, amely alapján a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában foglalt feltétel maradéktalanul megvalósul.
- 3.3. A módosítás érdemben nem érinti a szerződés tárgyát, a teljesítés során a Szerződésnek megfelelően kell eljárni azzal, hogy a Felek a részteljesítési és befejezési határidőt módosítják, objektív körülmények alapján, amelyre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cb) alpontjában foglalt feltétel maradéktalanul megvalósul.
- 3.4. A módosítás ellenérték növekedéssel nem jár, így a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cc) alpontjában foglalt feltétel maradéktalanul megvalósul.
- 3.5. Mindezekre tekintettel Felek a módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában rögzítik.

4. Módosuló rendelkezések

- 4.1. A Szerződés IV. 1. pontjának 3. mondata az alábbiak szerint módosul

„A teljesítés véghatárideje 2019. február 21.- azzal, hogy a munkák készre jelentésének 2019. február 16-ig meg kell történnie.”.

5. Záró rendelkezések

- 5.1. A Szerződés – és annak mellékletei - jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.
- 5.2. Jelen Módosítás 7 eredeti példányban készült, amelyből 6 példány a Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illet.
- 5.3. Jelen Módosítást Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Akadályközlés, E-építési napló kivonatok
2. sz. melléklet: Műszaki ellenőri vélemény
3. sz. melléklet: E.On nyilatkozat

Kelt: Kaposvár, 2018. december 12.

Kaposvár, 2018. december 12.



Megrendelő

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Tóth László Norbert igazgató
megrendelő meghatalmazott képviselője**4 L GROUP**
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Erdősor 115.
Adószám: 14685686-2-14

4L Group Kft,

képviselésében

Lengyel Gál Erzsébet ügyvezető

Vállalkozó

Jogi ellenjegyzés:

2018. DEC. 11

Dr. Mikola Emese

Pénzügyi ellenjegyzés:

Jusits-Nagy Kornélia 2018. DEC. 11

Szakmai ellenjegyzés:

2018. DEC. 11

Bognár László

