

# ÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről

## Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,  
képviseli: **Németh Péter Gábor**, a Szociális és Gyermekvédelmi  
Főigazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltségének  
igazgatója  
(meghatalmazás alapján)  
adószám: 15802107-2-41,  
statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01),  
mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”),

és a(z)

## ”NYÍR-FLOP-HOLDING” Kft.

(székhely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits út 119. A. ép.  
cégjegyzékszám: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 15-09-070903,  
adószám: 13789505-2-15,  
Statisztikai számjel: 13789505-4120-113-15  
Számlavezető bank: Budapest Bank  
Pénzforgalmi jelzőszám: 10104459-56827900-01000004  
telefon: +36-42/508-900  
e-mail: nyirflopholding@gmail.com,  
képviseli: **Nyesti Szabolcs ügyvezető**),  
mint Vállalkozó(a továbbiakban: „Vállalkozó”),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -  
között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

## I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Felek rögzítik, hogy **2018. augusztus 22.** napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) a „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00025 jelű pályázat keretében – 2 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás **1. része** eredményeképpen.

Az alább kifejtett indokok alapján és meghatározottak szerint a Vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé (továbbiakban I. számú Módosítás)

## II. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

II.1. Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel az alábbiakra:

### II.1.1. A költségvetésben szereplő cserép gyártásának késedelme

Vállalkozó 2018.11.12. napján akadályt közölt az alábbi indokok miatt.

A költségvetésben szereplő és megajánlott, Vállalkozó által megrendelt cserép gyártása a gyártó tájékoztatása szerint késik, ezért azt a korábban visszajelzetteknek megfelelően 2018.11.15-ig nem tudja leszállítani. Vállalkozó a szükséges cserépmennyiséget a teljesítési határidőt figyelembe véve időben, 2018.09.17-én megrendelte, azonban a gyártó tájékoztatása szerint ezen cseréptípust 2019.01.31. napjára tudja leszállítani.

A felek helyettesítő termék kapcsán 2018.11.12-én kooperációs egyeztetést tartottak a Vállalkozó, Megrendelő, műszaki ellenőr valamint a tervező részvételével. Vállalkozó tájékoztatása szerint a kiírásban szereplő cserepet határidőben nem tudja a gyártó szállítani, ezért más, egyenértékű terméket javasolt, azonban a tervező alábbi indokaira figyelemmel helyettesítő termékkel a költségvetésben szereplő cserepet nem lehet kiváltani:

Tervező a „Tarpa kitagolás” program során tervezett 4 db új és 3 felújítással érintett lakóotthon tetőfedését a tervezés során Creaton Róna egyenes vágású natúr szalagcserepben határozta meg. Bár a kivitelező által felajánlott tetőcserepek műszaki paraméterei hasonlóak vagy egyezők (gyártási bizonylat szerint) az általa betervezett cseréppel, azonban megjelenésében és méretében nem illeszkedik az eredeti elképzeléshez, melyek a Tarpa település Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 20-26 §, valamint az azt kiegészítő Településarculati Kézikönyvön alapulnak.

A település területének 87 % a Műemlék jelentőségű terület (MJT), melyre vonatkozó előírások és betartandó írott vagy íratlan szabályok, tervezői elképzelések az egész település arculatát meghatározzák. Ezeket követve, a település arculatának, valamint természeti kontinuitásának megőrzését szem előtt tartva ragaszkodik a tervek eredeti elképzelések alapján történő kivitelezéséhez.

A műszaki ellenőr az akadályközlést elfogadta, azonban az akadályközléstől számított 22 munkanapos igényt nem fogadta el. Fentiek alapján az akadály megszűnését (2019.01.31-ig, 62 nap akadályoztatás) követő +15 naptári napban határozta meg a készrejelentés időpontját.

Fentiek alapján a készrejelentéshez szükséges idő: 62 naptári nap + 15 naptári nap, összesen 77 naptári nap.

Felek rögzítik, hogy jelen I. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

SZÉCHENYI 2020

- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a fentebbi körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem látta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint jelen Módosítás keretein belül ellenérték változtatása nem történik.

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás nincsen kihatással a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás megindításának szabályaira.

### III. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

III.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

**Eredeti szerződéses rendelkezés:**

*„7.1 Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. november 30. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett..”*

**Módosuló szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):**

*„7.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. november 30. napja + **77 naptári nap, azaz 2019.február 15. napja**, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”*

III.2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

**Eredeti szerződéses rendelkezés:**

*„12.1 Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. december 10. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”*

**Módosuló szerződéses rendelkezés (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):**

*„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. december 10. napja + **77 naptári nap, azaz 2019. február 25. napjáig terjedő** időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a*

SZÉCHENYI 2020

Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”

#### IV. EGYÉB RENDELKEZÉS

IV.1. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak, a szerződés jelen módosítással érintett részei a Felek aláírásával lépnek hatályba.

Jelen I. számú Módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen I. számú Módosítás 4 (négy) darab eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Jelen szerződésmódosítás az eredeti vállalkozási szerződés mellékletét képezi, és csak azzal együtt érvényes.

Nyíregyháza, 2019.január 15. napján

Németh Péter Gábor

igazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége  
Megrendelő

Nyíregyháza, 2019.január 15. napján

4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/a  
4404 Nyíregyháza, Pf: 16.  
Asz.: 13789505-2-15 Köz.asz: HU 13789505  
BP Bank: I0104459-56827900-01000000  
NYSZ

Nyesti Szabolcs

ügyvezető

”NYÍR-FLOP-HOLDING” Kft

Vállalkozó

#### Mellékletek:

1. sz. melléklet – Akadályközlés, Megrendelés visszaigazolása
2. sz. melléklet – Kooperációs jegyzőkönyv
3. sz. melléklet: műszaki ellenőr véleménye

Jogi ellenjegyzés:

Dátum: 2019. január 15.

Aláírás: Dr. Suták Ildikó

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum: 2019. január 15.

Aláírás: Tóth Nóra

SZAKMAI ELLENJEGYZÉS

DÁTUM: 2019. JANUÁR 15.

ALÁÍRÁS: Medy 14

SZÉCHENYI 2020

Tárgy: **Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00025 jelű pályázat keretében – 2 részben- akadályoztatás**  
Ügyintéző: Rézműves Ferenc

Név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,  
Címzett: Németh Péter Gábor, a Szociális és  
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs – Szatmár – Bereg  
Megyei Kirendeltség igazgatója

## AKADÁLYKÖZLÉS

Tisztelt Németh Péter Gábor!

A tárgyi beruházással kapcsolatban **Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00025 jelű pályázat keretében – 2 részben** tájékoztatásul szeretném közölni, hogy a kooperációra hivatkozva, a Tervezői állásfoglalás miatt a CREATON RÓNA cserepet csak 2019.január 31.ig tudja szállítani a gyártói.

A kivitelező akadályközléssel él mivel az akadályoztatás rajta kívül álló okok miatt keletkezett, valamint az akadályoztatás további munkanemek befejezését is befolyásolja. Többek között az elektromos napelem elhelyezését illetve a bádogszerkezetek elhelyezését is.

A kivitelező szeretné tájékoztatni a Tisztelt Megrendelőt, hogy az akadály megszűnésétől számított 22 munkanap a kivitelezése az addig akadályoztatott munkanemeknek. A munkanemek az alábbiak:


- Tetőfedés, cserép elhelyezés: 7 munkanap
- Bádóg elhelyezés: 3 nap
- Nap elemek elhelyezése: 10-12 nap

**Összesen: 22 munkanap.**

Együttműködésüket köszönjük

Kelt: Nyíregyháza, 2018. 11. 12

Tisztelettel:

  
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/A.  
4404 Nyíregyháza, Pl.: 16.  
Adószám: 13789505-2-15  
BP Bank: 10100000-56827900-01000004  
Nyei Szabolcs  
Ügyvezető



----- Forwarded message -----

From: **Váraljai Zsolt** <[Zsolt.Varaljai@creaton.hu](mailto:Zsolt.Varaljai@creaton.hu)>

Date: 2018. nov. 30., Pén 20:00

Subject: Tarpa és Gacsály projektek\_Creaton Róna natur egyenesvágású hornyolt tetőcserép szállítási információ

To: Tóth Attila <[toth.attila@farmtuzep.hu](mailto:toth.attila@farmtuzep.hu)>

Cc: Ferenc Rézműves <[ferencnyirflopholding@gmail.com](mailto:ferencnyirflopholding@gmail.com)>, Viktória Pal <[viktoria.pal@creaton.hu](mailto:viktoria.pal@creaton.hu)>

Tisztelt Partnereink!

A korábbi előzetes egyeztetésünk szerint a Tarpa és Gacsály projektre a kiírásban szereplő Róna naturvörös egyenesvágású hornyolt tetőcserép kiszállítása ( logisztikai és gyártási információ szerint) várhatóan 2019.01.31-ig teljesül.

A konkrét szállítási időpontokról a logisztika ( Pál Viktória 92/551-596) tud felvilágosítást adni.

Üdvözlettel / Mit freundlichen Grüßen / Kind regards

Váraljai Zsolt | Szaktanácsadó| CREATON SEE T +36 92 551 550| F +36 92 551 559 | M +36 30 929 1306 | E [zsolt.varaljai@creaton.hu](mailto:zsolt.varaljai@creaton.hu) | <http://www.creaton.hu>

Postacím: CREATON South-East Europe KFT. · Cserépgyár u. 1. · 8960 Lenti

---

South-East Europe Kft.


Cím/Adresse/Address: 8960 Lenti, Cserépgyár út 1.

Cégbíróság/ Registergericht/ Registry court: Zala Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám/ Firmennummer/ Registry court number: Cg. 20-09-066613







## **b-n Corporation Kft**

4400 Nyíregyháza, Víz utca 6.

Fax/Tel: 42-312-132

Mobil: 06-30-383-1266

email:zs.balazs@t-online.hu

**„Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei „Kikelet” egyesített szociális intézmény férőhely kiváltási projektje című, EFOP-2.2.2-17-2017-00025 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó”**

**kivitelezési munkálatokhoz tartozó kooperáció**

### **JEGYZŐKÖNYVE**

**Készült:** 2018.11.12.-én a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség hivatalos helyiségében, 4400 Nyíregyháza, Arok utca 4I.

**Jelen vannak:**

**Megrendelő, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Szabolcs – Szatmár - Bereg Megyei Kirendeltség részéről:**

- Németh Péter Gábor – Igazgató

**Vállalkozó, NYÍR-FLOP-HOLDING Kft. részéről:**

- Nyesti Szabolcs - Ügyvezető
- Rézműves Ferenc- Építésvezető

**Tervező, Modulus Építésműhely Kft. részéről:**

- Vass László - Tervező

**Műszaki ellenőr, b-n Corporation Kft részéről:**

- Balázs Zsolt – műszaki ellenőr

Jelenlévők a mai napon a tárgyi munkálatokkal kapcsolatosan az alábbi észrevételeket rögzítik:

1., A kivitelezési munkálatok előrehaladásával kapcsolatosan Rézműves Ferenc tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a terveken szereplő cseréptípust gyártó művi kapacitás hiányában határ-időre leszállítani nem tudja, az előzetes visszaigazolást (2018.11.15.) a gyártó teljesíteni nem tudja, jelenlegi tájékoztatása alapján a kiírt cseréptípust 2019.01.31-re vállalja leszállítani. Kivitelező jelenlévő képviselői kérik alternatív cseréptípus elfogadását.


2., Fentiekkel kapcsolatosan Vass László tervező az alábbiakat kéri rögzíteni:

„A kivitelező által kezdeményezett kooperáción elhangzottakhoz az alábbi nyilatkozatot teszem:

**A kivitelező által, a tetőfedés cseréptípus kiváltása okán tett ajánlatát nem fogadom el.**

**Indoklás:**

A „Tarpa kitagolás” program során tervezett 4 db új lakóotthon tetőfedését a tervezés során



## **b-n Corporation kft**

4400 Nyíregyháza, Víz utca 6.

Fax/Tel: 42-312-132

Mobil: 06-30-383-1266

email:zs.balazs@t-online.hu

Creaton róna egyenes vágású natúr szalagcserépben határoztam meg. Bár a kivitelező által felajánlott tetőcserepek műszaki paraméterei hasonlóak vagy egyezők (gyártási bizonylat szerint) az általam betervezett cseréppel, azonban megjelenésében és méretében nem illeszkedik az eredeti elképzeléshez, melyek a Tarpa település Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ ) 20-26 §, valamint az azt kiegészítő Településarculati Kézikönyvhöz. A település területének 87 % a Műemlék jelentőségű terület (MJT), melyre vonatkozó előírások és betartandó írott vagy íratlan szabályok, tervezői elképzelések az egész település arculatát meghatározzák. Ezeket követve, a település arculatának, valamint természeti kontinuitásának megőrzését szem előtt tartva ragaszkodom a tervek eredeti elképzelések alapján történő kivitelezéséhez.”

3., Fentiek alapján Kivitelező a mai nappal Akadályközléssel kíván élni, kéri a szerződés teljesítési határidőjének módosítását, mivel rajta kívül álló okok alapján a szerződésében rögzített határidőre a munkálatokat befejezni nem tudja.

4., Megrendelő illetve Műszaki ellenőr kéri Kivitelezőt, hogy jelen akadályközlését írásban minél előbb tegye meg!

k.m.f.

A jegyzőkönyvet a jelenlévők megbízásából összeállította:



I.  
Ügyvezető

### **b-n corporation kft.**

Szh.:4400 Nyíregyháza, Víz utca 6.

Adószám: 22690331-2-15

Cg. : 15-09-081494

Bankszámlaszám: UniCredit Bank


10918001-00000087-06430602

Tel/fax: +36/42-312-132

Mobil: +36/30-383-1266

Email: zs.balazs@t-online.hu

  
Műszaki ellenőr



## b-n Corporation Kft

4400 Nyíregyháza, Víz utca 6.

Fax/Tel: 42-312-132

Mobil: 06-30-383-1266

email:zs.balazs@t-online.hu

### MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

**Tárgy: „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei „Kikelet” egyesített szociális intézmény férőhely kiváltási projektje című, EFOP-2.2.2-17-2017-00025 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó” 2018.11.12.-én kelt Akadályközlés**

**Tisztelt Cím!**

Alulírott Balázs Zsolt (b-n Corporation Kft) műszaki ellenőr a tárgyi beruházás kivitelezése során a Nyír-Flop-Holding Kft által megküldött (2018.11.12.) akadályközléssel kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot teszem:

**Áttekintve a Kivitelező intézkedéseit az Akadályközléssel kapcsolatosan a kért 22 napot elfogadni nem tudom.**

Indoklás:

A hivatkozott Róna cseréptípust a gyártó leszállítani eredetileg 2018.11.15-re vállalta. Mivel az érvényes szerződés szerint a készrejelentés dátuma 2018.11.30. így maximum a 2018.11.15 illetve 2018.11.30. közötti 15 naptári napot tartom elfogadhatónak.

Nyíregyháza, 2018. november 12.



L.  
ügyvezető

**b-n corporation kft.**

Szh.:4400 Nyíregyháza, Víz utca 6.

Adószám: 22690331-2-15

Cg. : 15-09-081494


Bankszámlaszám: UniCredit Bank

10918001-00000087-06430002

Tel/fax: +36/42-312-132

Mobil: +36/30-383-1266

Email: zs.balazs@t-online.hu

  
Balázs Zsolt  
műszaki ellenőr  
b-n Corporation Kft



SZÉCHENYI 2020

MINISZTERELNÖKSÉG

MINISZTERELNÖKSÉG  
KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETÉRT FELELŐS  
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG  
KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

**Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság**

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

E-mail: [kovacs.zoltan2@szgyf.gov.hu](mailto:kovacs.zoltan2@szgyf.gov.hu); [zsinka.bea@oeszy.hu](mailto:zsinka.bea@oeszy.hu)

**Tárgy: szerződésmódosítás véleményezése**

**MIR azonosító: 2017/12/É/07582-1; verzió szám: 1.**

Projektazonosító: EFOP-2.2.2-17-2017-00025

Iktatószám: K SZ-53/1697/2/2018

Ügyintéző: Szever Orsoi

**Tisztelt Kedvezményezett!**

Mellékelten megküldöm a „**Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00025 jelű pályázat keretében**” - Tarpa” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítására vonatkozó közbeszerzési-jogi szempontú **előzetes véleményezést, amely tartalmát tekintve jogszerű.**

Tájékoztatjuk, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 108. § szakaszának megfelelően kell eljárni. Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét a Korm. r. 108. § (11) bekezdésére, amely szerint a Kedvezményezett részére a szerződés-módosítással érintett támogatási összeg csak az irányító hatóság és a központi koordinációs szerv adott szerződés-módosításra vonatkozó támogató tartalmú nyilatkozata, és véleménye alapján folyósítható. Ertérés esetén az elektronikus úton megküldött, valamint a MIR rendszerben feltöltésre került vélemény közül az utóbbi tartalma az irányadó. Amennyiben kérdése van, azt a [kff@me.gov.hu](mailto:kff@me.gov.hu) e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

Amennyiben továbbra is fenn kívánják tartani a jelen tartalom szerinti módosítási szándékukat, abban az esetben kérjük, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 108. § (7)-(8) bekezdése szerint, a jogszerűséget megállapító véleményünknek megfelelő tartalmú, aláírt szerződésmódosítás egy másolati példányát szíveskedjen feltölteni a MIR rendszer dokumentumtárába a véleményezési eljárás státuszának aktualizálásával az ellenőrzés befejezése céljából.

Budapest, 2019. január 14.

Tisztelettel:

dr. Kretter Diána  
helyettes államtitkár

Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkarság

Melléklet: Szerződésmódosítás véleményezése



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTÉTES A JOVÓBA

## SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS VÉLEMÉNYEZÉSE

**1) A szerződésmódosítás véleményezésének száma, minősítése:**

Iktatószám: KSZ-53/1697/2/2018

MIR azonosító: 2017/12/É/07582-1; verzió szám: 1.

Minősítés: jogszerű

**2) A közbeszerzési-jogi véleményezést végző szerv: KFF**

**3) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés tárgya, a projekt azonosítója:**

A szerződés tárgya: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00025 jelű pályázat keretében – 2 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. része

A projekt hivatkozási száma: EFOP-2.2.2-17-2017-00025

**4) Alkalmassági követelmény:** közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel; szakember; referencia; szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása

**5) Értékelési szempont:** többlet jótállás; szakember többlet tapasztalata; hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása; ár

A módosítás értékelési szempontot **nem érint.**

**6) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:**

késedelmi és meghiúsulási kötbér; jótállási biztosíték

**7) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés értéke, az eljárás egybeszámított becslött értéke:**

Egybeszámított becslött érték: nettó 11.968.984.742,- Ft

Tárgyi szerződés ellenértéke: nettó 377.908.913,- Ft

**8) A közbeszerzési eljárás megindításának dátuma, azonosítója:**

Az eljárást megindító hirdetmény feladásának napja: 2018. február 13.

Az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma: 2018/S 032-069208

A szerződésmódosítás jogszerűségének vizsgálatára a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak.

**9) A közbeszerzési eljárás típusa:**

Uniós eljárásrend: X

Nyílt: X

**10) A szerződés megkötésének időpontja: 2018. augusztus 22.**

**11) A KFF szakértő neve, illetve kapcsolattartó: Szever Orsolya**



## I. A szerződésmódosítás tervezett tartalma:

A Felek a megkötött szerződésüket az alábbiak szerint kívánják módosítani:

| Eredeti szerződéses feltétel:   | Jelen módosítás folytán megváltozó szerződéses feltétel:   |
|---|--|
| <p>„7.1 Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. november 30. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”</p>   | <p>„7.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2018. november 30. napja + <b>77 naptári nap, azaz 2019. február 15. napja</b>, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 2 munkanapon belül megkezdni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”</p>   |
| <p>„12.1 Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. december 10. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”</p> | <p>„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától 2018. december 10. napja + <b>77 naptári nap, azaz 2019. február 25. napjáig</b> terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”</p> |

## II. A KFF véleményezése:

### II.1. A teljesítési határidő (készre jelentés időpont) módosításával kapcsolatos szerződéses feltétel véleményezése:

A tárgyi szerződéses feltétel tekintetében megállapítható, hogy annak módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerűnek minősül.

