

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

I. S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S A

Amely létrejött egyrészről

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,

képviseli: Németh Péter Gábor igazgató,

adószám: 15802107-2-41,

statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01),

mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”), és a(z)

BEREG KONSTRUKTOR Kft.

(székhely: 4754 Géberjén, Móricz Zsigmond utca 30/1.,

cégjegyzékszám: 15-09-079482,

adószám: 23973677-2-15,

bankszámlaszám: 68800109-11095842-000000000,

képviseli: Manner Anikó ügyvezető),

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Felek rögzítik, hogy **2018. április 04.** napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) a „**Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00027 jelű pályázat keretében**” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen.

Az alább kifejtett indokok alapján és meghatározottak szerint a Vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé (továbbiakban I. számú Módosítás).

II. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

II.1. Tárgyi építési beruházás megkezdése során a Fülöpösdaróc fő utca hrsz.: 240 alatt található ingatlanon a helyszíni feltárás után megállapítható volt, hogy a tervezett épület helyén szerves és kommunális feltöltés található változó vastagságban. A szerkezetek tervei egy normál alapozási szerkezet és altalaj feltételezésére készült. Előzetes Geotechnikai feltárás és jelentés az épület jellege miatt nem volt szükséges, ill. jogszabály sem írta elő, és az előzetes helyszíni szemle sem igazolta. A feltárás alapján egyértelművé vált, hogy a munkaterület előzetesen már töltött területet – melyre egy

✓

változó vastagságú földterítés került - melynek szerves anyag tartalma, kommunális hulladék és egyéb háztartási szemét miatt az alapozási és felmenő szerkezetek tervét át kellett dolgozni a feltárássra alapozva.

A tervekészítés idején, 2017 tavaszán a helyszín magas fűvel és dudvával, gazzal benőtt volt ezért a terep egyenletesnek látszott, szemrevételezés alapján nem lehetett a feltöltést érzékelni ezért eredetileg normál körülményekre lett az épület tervezve.

A teherbíró talaj ismeretében az alapozási sík jóval mélyebbre került, a sávalapok helyett pontalapozás lett tervezve vasbeton pillérekkel, vasbeton gerendákkal.

Fentiekre tekintettel a teljesítési határidő, illetve a készre jelentési határidő módosítása vált szükségessé, figyelemmel arra, hogy a szemrevételezést követően (2018. június 11. napja) a módosult statikai tervek elkészítéséig (2018. július 24. napja) a tárgyi helyszínen munkákat végezni nem lehetett.

II.2. Felek rögzítik, hogy jelen I. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a fentebbi körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem látta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint jelen Módosítás keretein belül ellenérték változtatása nem történik.

III. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

III.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti rendelkezés:

„Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja **2018. szeptember 30.** napja. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 5 munkanapon belül megkezdni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”

Módosított rendelkezés:

„Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja **2018. november .07.** napja. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 5 munkanapon belül megkezdni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”

III.3. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti rendelkezés:

„Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától számított **2018. november 15.** napjáig terjedő időtartamra, azzal, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.”

Módosított rendelkezés:

„Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától számított **2018. december 13.** napjáig terjedő időtartamra, azzal, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.”

IV. EGYÉB RENDELKEZÉS

IV.1. A Vállalkozási szerződés jelen I. számú Módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.

IV.2. Jelen I. számú Módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen I. számú Módosítás 5 (öt) darab eredeti példányban készült, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Kelt: Nyíregyháza, 2018.09.28 napján.

Németh Péter Gábor

igazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Megrendelő

Kelt: Nyíregyháza, 2018.09.28 napján.

Manner Anikó

ügyvezető

BEREG KONSTRUKTOR Kft.

Vállalkozó

BEREG KONSTRUKTOR Kft.
4754 Géberjén,
Móricz Zs. u. 30/1.
Adószám: 23973677-2-15
Cégj.sz.: 15-09-079482

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nyíregyháza, 2018. 09.28

Jogi ellenjegyzés:

Nyíregyháza, 2018. 09.28

Dr. Süták Ildiko

Szakmai ellenjegyzés:

Nyíregyháza, 2018. 09.28.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Műszaki ellenőri szakvélemény
2. sz. melléklet: Tervezői nyilatkozat
3. sz. melléklet: E-napló

