

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

II. SZ Á M Ú M Ó D O S Í T Á S A

Amely létrejött egyrészről

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.,
képviseli: Németh Péter Gábor igazgató,
adószám: 15802107-2-41,
statisztikai számjel: 15802107-8412-312-01),

mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”), és a(z)

B E R E G K O N S T R U K T O R K f t .

(székhely: 4754 Géberjén, Móricz Zsigmond utca 30/1.,
cégjegyzékszám: 15-09-079482,
adószám: 23973677-2-15,
bankszámlaszám: 68800109-11095842-00000000,
képviseli: Manner Anikó ügyvezető),

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

I.1. A Felek rögzítik, hogy **2018. április 04.** napján vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés) a „*Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00027 jelű pályázat keretében*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen.

2018. szeptember 28. napján a szerződést első körben módosították.

Az alább kifejtett indokok alapján és meghatározottak szerint a Vállalkozási szerződés újabb módosítása vált szükségessé (továbbiakban II. számú Módosítás).

II. A MÓDOSÍTÁS INDOKA

II.1. Szerződő felek előadják, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé tekintettel arra, hogy bár Megrendelő és a TIGÁZ között a csatlakozási szerződés 2017. november 22. napján került aláírásra Fülöpösdaróc 240 hrsz. alatt található ingatlan vonatkozásában (1. számú melléklet) a TIGÁZ gázszolgáltató mindezidáig nem építette ki az ingatlanhoz a gázcsatlakozó vezetékét. Tekintettel arra, hogy a gázvezeték kiépítése közút melletti és közút alatti, melyekhez kapcsolódó munkálatokat kell végezni, ezért a közútkezelő hozzájárulása szükséges a gázvezeték kiépítéséhez. A Közútkezelő november 1. és

ju

b

március 15. napok között nem engedélyez semmilyen közúthoz kapcsolódó munkát a csatolt közútkezelői hozzájárulás alapján. (2. számú melléklet)

A várható kivitelezés dátuma: 2019. március 30.

A kivitelezés megkezdése legkorábban 2019. március 15. után várható, mivel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fent említett időszakban nem ad ki közútbontást érintő közműépítéshez hozzájáruló nyilatkozatot.

A Szolgáltató közművesítését követően lehetséges a Vállalkozó által a műszaki készre jelentés megtétele, figyelemmel arra, hogy a Szolgáltatói közművesítést követően a 3. számú mellékletben felsorolt munkákat el kell végeznie.

Ezen feladatok ellátásának minimális időszükséglete: 15 naptári nap. (3. sz. melléklet).

II.2. Felek rögzítik, hogy jelen I. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre (1.sz melléklet);
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a fentebbi körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem látta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint jelen Módosítás keretein belül ellenérték változtatása nem történik.

III. A MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

III.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti rendelkezés:

„Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja **2018. november 07.** napja. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 5 munkanapon belül megkezdni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”

Módosított rendelkezés:

„Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja **2019. március 30.** Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 5 munkanapon belül megkezdni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”

III.2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Eredeti rendelkezés:

„Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától számított **2018. december 13.** napjáig terjedő időtartamra, azzal, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.”

Módosított rendelkezés:

„Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától számított **2019. május 03.** napjáig terjedő időtartamra, azzal, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.”

IV. EGYÉB RENDELKEZÉS

IV.1. A Vállalkozási szerződés jelen I. számú Módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályosak.

IV.2. Jelen II. számú Módosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Jelen II. számú Módosítás 5 (öt) darab eredeti példányban készült, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti.

Kelt: Nyíregyháza, 2018. december 6. napján. Kelt: Nyíregyháza, 2018. december 6. napján.



Németh Péter Gábor
igazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Megrendelő

Manner Anikó
ügyvezető

BEREG KONSTRUKTOR Kft.
Vállalkozó

BEREG KONSTRUKTOR Kft.
4754 Gébenén,
Móricz Zs. u. 30/1.
Adószám: 23973677-2-15
Cégl.sz.: 15-09-079482

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nyíregyháza, 2018. 12.06

Gyebrószki Krisztina

Szakmai ellenjegyzés:

Nyíregyháza, 2018.12.06

Madzig István

Jogi ellenjegyzés:

dr. Suták Ildikó

Nyíregyháza, 2018.12.06



Mellékletek:

1. sz. melléklet – Csatlakozási szerződés
2. sz. melléklet – Közútkezelői nyilatkozat
3. sz. melléklet – Elvégzendő munkálatok
4. sz. melléklet – Műszaki ellenőr nyilatkozat

