

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST****módosító okirat****(1. sz. módosítás)**

amely létrejött egyrészről

**Név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság**

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49

adószám: 15802107-2-41

képviseli: Mátrahalmi Tibor (meghatalmazott)

mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről

**Pritamin Trend Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.

adószám: 25453443-2-42

cg.: 01-09-276043

bankszámlaszáma: 10700196-69487471-51100005

NÜJ: 732244228

képviselő: Juhász Mihályné ügyvezető.

Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(a továbbiakban: Megrendelő, és Vállalkozó együttesen: **Szerződő felek** vagy **Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

**1. ELŐZMÉNYEK**

- 1.1. Megrendelő az EFOP-2.2.3-17-2017-00017 azonosítószámú „**Lépések a világ felé**” projekt keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112 § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „**EFOP-2.2.3-17-2017-00017 Felújítás Polgárdi**” tárgyában (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás). Az eljárásban nem lehetett részekre ajánlatot tenni.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a fenti eljárás vonatkozásban, mint Ajánlattevő alkalmas és egyben érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyre tekintettel Felek 2020. április 14-én felek vállalkozási szerződést kötöttek. (továbbiakban: Szerződés).

**2. MÓDOSÍTÁS INDOKAI****2.1. Vis maior**

- 2.1.1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány okozta helyzetre tekintettel az egészségügyi és szociális intézményekben az országos tisztifőorvos látogatási tilalmat rendelt el. A teljesítés helye szociális intézmény, így a teljesítés megkezdésének objektív akadálya van.

2.1.2.A rendkívüli helyzet kialakulását a szerződést megelőző közbeszerzési eljárás lefolytatása során sem Megrendelő, sem Vállalkozó nem láthatta előre és azt – kellő gondossággal mellett – nem is kellett előre látni, a teljesítési akadály nem tartozik a felek ellenőrzési körébe.

2.1.3.Az objektív – munkaterület átadását gátló – akadályra tekintettel felek megállapodnak, hogy az objektív akadály időszaka a munkaterület átadásának időszakába nem számít be, azaz a Szerződés 4.3.1 pontjában meghatározott, 5 naptári napos átadási időszak számítása tekintetében figyelmen kívül marad.

2.1.4.A fentiek értelmében felek megállapodnak, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány tekintetében elrendelt korlátozások időszakára a munkaterület átadását elhalasztják.

2.1.5.A fentiek értelmében a teljesítés 4 hónapos időtartama nem változik, az akadályoztatás időtartama kizárólag a munkaterület átadására van hatással.

### 3. JOGI INDOKOLÁS

#### 3.1. Vis maior

3.1.1.A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

3.1.2.A jelen módosító okirat, valamint az alátámasztó okiratok alapján megállapítható, hogy

a) Megállapítható továbbá, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány okozta rendkívüli helyzet és az annak okán bevezetett korlátozások kialakulása olyan körülmény, amelyet Megrendelő kellő gondossággal mellett nem láthatott előre.

b) A módosítás során a szerződés általános jellege nem változik, új – a kivitelezési feladatokon túli – elemmel a szerződést Felek nem bővítik.

c) A módosítás során az ellenérték változatlan marad.

3.1.3. Mindezekre tekintettel Felek a jelen okirat 2.1 pontjában foglalt módosítások jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában rögzítik.

#### 4. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. A Szerződés 4.3.1 pontja az alábbiak szerint módosul

*„A munkaterületet Megrendelő az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány tekintetében elrendelt korlátozások feloldásának napját, követő 5. naptári napon adja Vállalkozó birtokába.”*

#### 5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 5.1. A Szerződés – és annak mellékletei - jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak
- 5.2. Jelen módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, eltérő időpontban történő aláírás esetén a későbbi időpontban lép hatályba.
- 5.3. Jelen Módosítás 7 eredeti példányban készült, amelyből 6 példány a Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illet.
- 5.4. Jelen Módosítást Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Kelt: Székesfehérvár, 2020. 06. 10. ....

Székesfehérvár, 2020. 06. 10. ....



Megrendelő

**Szociális és Gyermekvédelmi**

**Főigazgatóság**

képviselőként

**Mátrahalmi Tibor**

igazgató

meghatalmazott képviselője

Megrendelő





Vállalkozó

**Pritamin Trend Kft.**

képviselőként

**Juhász Mihályné**


ügyvezető

Vállalkozó

**Pritamin Trend Kft.**  
1163 Budapest  
Veres Péter út 51.  
Adószám: 25453443-2-42

**Jogi ellenjegyzés:**

Székesfehérvár, 2020.06.09.



Horváthné dr. Vörös Ágnes

igazgatóhelyettes

**Pénzügyi ellenjegyzés:**

Székesfehérvár, 2020.06.09.



.....  
Szatmári Imre  
költségvetési referens

**Szakmai ellenjegyzés:**

Székesfehérvár, 2020.06.09



.....  
Pál Mária  
fejlesztési osztályvezető