SZGYF-EFOP222-24-43-11/2018

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST módosító okirat (1. sz. módosítás)

amely létrejött egyrészről

Név: **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság**
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49
adószám: 15802107-2-41
képviseli: Tóth László Norbert igazgató (meghatalmazott)
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**"), másrészről

Név: **4 L Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

székhely: 7400 Kaposvár, Erdősor u. 115.
adószám: 14685686-2-14,
cg.: 14-09-309031
képviselő: Lengyelné Gál Erzsébet
Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**")

(a továbbiakban: Megrendelő, és Vállalkozó együttesen: **Szerződő felek** vagy **Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdésének szerinti szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le az ***„EFOP-2.2.2-17-2017-00024 azonosítószámú projekt keretében 4 db egyenként 12 fő elhelyezését biztosító lakások építése - Segesd"*** tárgyban.

1.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a fenti eljárás vonatkozásban, mint Ajánlattevő alkalmas és egyben érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyre tekintettel Felek 2018. augusztus 27. napján vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés).

2. MÓDOSÍTÁS INDOKAI

2.1. Vállalkozó 2018. november 15. napján a teljesítés vonatkozásában, a 7562 Segesd, Kölcsey F. u. (hrsz:943) alatti helyszínen, a Szerződés IV.3 pontja alapján akadályközlést terjesztett elő arra való hivatkozással, hogy a külső gázvezeték hiányában a belső (építési területen belüli) munkálatok nem folytathatók. A Megrendelő 2017. október hónapban nyújtotta be igénybejelentését a Segesd 943 hrsz. gáz közmű bevezetésére. Az Elosztói csatlakozási szerződés 2018. január 8-án megkötésre került. Az E.ON-nak határidőre nem végzett el a gázhálózat kiépítését. A gázhálózat kiépítésében az E.ON kizárólagos szolgáltató Somogy megyében A gázközmű csatlakozás biztosítása érdekében Vállalkozó a szerződés szerint intézkedett, amely alapján a közműszolgáltató 2018. december 14-re vállalta a kiépítést. (3. számú melléklet)

2.2. A Szerződés IV.3 pontja értelmében, minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható volt, hogy munkaszervezési eljárással az akadálya teljesítési helyeken nem volt elhárítható.

2.3. Mindezek alapján Felek az akadályoztatás időtartamával, amely a részteljesítési és végteljesítési határidő tekintetében 42 naptári napban állapítható meg, a befejezési határidőt meghosszabbítják.

3. Jogi Indokolás

3.1. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja értelmében a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

4

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

3.2. A jelen módosító okirat, valamint az alátámasztó okiratok alapján megállapítható, hogy a közműszolgáltató késedelme nem volt előre látható a tervezés során, azt sem Vállalkozó, sem Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, azért nem volt felelős, amely alapján a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában foglalt feltétel maradéktalanul megvalósul.

3.3. A módosítás érdemben nem érinti a szerződés tárgyát, a teljesítés során a Szerződésnek megfelelően kell eljárni azzal, hogy a Felek a részteljesítési és befejezési határidőt módosítják, objektív körülmények alapján, amelyre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cb) alpontjában foglalt feltétel maradéktalanul megvalósul.

3.4. A módosítás ellenérték növekedéssel nem jár, így a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cc) alpontjában foglalt feltétel maradéktalanul megvalósul.

3.5. Mindezekre tekintettel Felek a módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában rögzítik.

4. Módosuló rendelkezések

4.1. A Szerződés IV. 1. pontjának 3. mondata az alábbiak szerint módosul

A teljesítés véghatárideje 2019. január 11.- azzal, hogy a munkák készre jelentésének 2019. január 7-ig meg kell történnie.

5. Záró rendelkezések

5.1. A Szerződés – és annak mellékletei - jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.

5.2. Jelen Módosítás 7 eredeti példányban készült, amelyből 6 példány a Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illet.

5.3. Jelen Módosítást Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Akadályközlés, E-építési napló kivonatok

2. sz. melléklet: Műszaki ellenőri vélemény

3. sz. melléklet: E.On nyilatkozat

Kelt: Kaposvár, 2018. 11. 29.

Kaposvár, 2018. 11. 29.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság * Somogy Megyei Kirendeltsége 1.

4 L GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár, Erdősor u. 115. Adószám: 14685686-2-14

Megrendelő
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Tóth László Norbert igazgató
megrendelő meghatalmazott képviselője

4L Group Kft,
képviseletében
Lengyelné Gál Erzsébet ügyvezető
Vállalkozó

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Mikola Emese

2018 NOV. 28

.....

Pénzügyi ellenjegyzés:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Gazdasági Osztály Somogy megye

2018 NOV. 28

.....

Szakmai ellenjegyzés:

2018 NOV. 28

Bognár László

.....